

Grov tidsplan for etablering af 150 kV station

Måned	År	Opgave
03 - 04	2008	Udarbejdelse af fælles materiale (ESV og NV Net)
05 – 06	2008	Beslutning fra Energinet.dk
07 – 08	2008	Udarbejdelse af indstilling til NV Nets bestyrelse samt godkendelse
07 – 08	2008	Udarbejdelse af ansøgning til Energistyrelsen samt anlægskontrakt med Energinet.dk
10	2008	Tilladelser fra Energistyrelsen - Sagsbehandlingstiden er her sat til ca. 3 mdr., hvilket er meget kort)
10	2008	Ansøgning om forhåndstilsagn fra Energitilsynet om forhøjelse af rådighedsbetalingen. Anlægskontrakt fra Energinet.dk vedlægges
11 – 12	2008	Forprojektering, stationskoncept vælges – Lokal myndighedsbehandling og jordkøb indledes.
01 - 02	2009	EU prækvalificering af leverandører til højspændingsapparater - Udbud udarbejdes
03	2009	Udbud udsendes
06	2009	Kontrakter på de væsentligste komponenter indgået
06 - 12	2009	Projektering manøvre og bygning
01 – 08	2010	Bygning etableres og manøvreanlæg opbygges
08	2010	Højspændingsanlæg leveres
10	2010	Levering af transformer – Leveringstid sat til 16 mdr.
11	2010	Transformer klar til drift
11 - 12	2010	Højspændingsforbindelser til transformer
01	2011	Idriftsættelse af station