



Dato 8. april 2021  
Sagsbehandler Katrine Rye Stage  
Mail krst@vd.dk  
Telefon +45 7244 3053  
Dokument DokNo  
Side 1/1

# Orientering vedr. forsinkelse af Niels Bohr Bygningen

Vejdirektoratets seneste tidsplan for færdiggørelsen af Niels Bohr Bygningen, hvorefter bygningen i henhold til Vejdirektoratets vurdering ville kunne overdrages til KU uden væsentlige mangler, var april 2021.

Det kan dog nu konstateres, at dette ikke kan holdes. Vejdirektoratet planlægger nu, på basis af de seneste oplysninger fra entreprenørerne, med en færdiggørelsesdato ved udgangen af maj måned 2021.

Baggrunden for udskydelsen er, at de afgørende entreprenører i projektet ikke præsterer den af entreprenørerne udmeldte og lovede fremdrift på trods af, at tidsplanen er udarbejdet på grundlag af entreprenørernes egne tidsmæssige estimater. Der er særligt to forhold der udestår i færdiggørelsen og dermed er årsager til forsinkelserne, hhv. afhjælpning af brandbånd og færdiggørelse af renrum. Entreprenøren, der har ansvaret for renrummene, har oplyst at forsinkelserne blandt andet skyldes COVID-19 relaterede problemer i form af både problemer med at få det nødvendige mandskab fra udlandet og leverancer.

Byggeledelsen, rådgiver og bygherre presser fortsat konstant på for at få den ydelse fra entreprenørerne, som der er stillet i udsigt. Vejdirektoratet har valgt en entreprisstyring, hvor entreprenørerne fastholdes på de allerede indgåede kontrakter. Den aktuelle vurdering af færdiggørelsesdatoen forudsætter således, at entreprenørerne leverer den forudsatte indsats.