



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
10. januar 2023

**J nr.** 2022 - 321

### **Orientering om godkendelse af ændret idriftsættelsestidspunkt for Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen) og Endrup-Idomlund**

Jeg vil hermed orientere udvalget om, at jeg d.d. har godkendt en ændret tidsplan for projekterne Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen) og Endrup-Idomlund. Den ændrede tidsplan indebærer, at fristen for idriftsættelse af projekterne tre strækninger forlænges med cirka 9 måneder.

Energinet anmodede om godkendelse af ændret tidsplan den 3. november 2022. Den ændrede tidsplan skyldes, at der har været behov for yderligere arbejde i forbindelse med miljøvurderingen af projektet. Det yderligere arbejde er foranlediget af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser om Baltic Pipe-projektet og Vesterhav Syd-projektet, da afgørelserne indeholder principielle forhold, der har betydning for bl.a. projektet Endrup-grænsen, og gav anledning til yderligere undersøgelser, der nu er afsluttet.

Tidspunktet for idriftsættelsen af Viking Link-forbindelsen (ultimo 2023) påvirkes ikke af forsinkelsen, men strækningen Endrup-Grænsen er en forudsætning for, at Viking Link kan køre med fuld kapacitet. Udsættelsen vil således forventeligt indebære, at Viking Link først senere kan køre med fuld kapacitet, hvilket reducerer de forventede handelsgevinster i perioden frem til fuld idriftsættelse.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

[www.kefm.dk](http://www.kefm.dk)