

9	PP indflytning / drifttest start	ti 15-05-07	ti 15-05-07
10	<b>Niveau 2</b>		
11	Overdragelse af rum/område til TP	ma 15-01-07	ma 15-01-07
12	TP afsluttet driftsprøve	to 01-03-07	to 01-03-07
13	TP driftsprøve / PP undervisning	fr 02-03-07	to 15-03-07
14	PP start på undervisning	fr 16-03-07	fr 16-03-07
15	PP indflytning / drifttest start	ti 15-05-07	ti 15-05-07
16	<b>Niveau 3</b>	<b>ma 22-01-07</b>	<b>ti 15-05-07</b>
17	Overdragelse af rum/område til TP	ma 22-01-07	ma 22-01-07
18	TP afsluttet driftsprøve	on 28-03-07	on 28-03-07
19	TP driftsprøve / PP undervisning	to 29-03-07	ti 17-04-07
20	PP start på undervisning	on 18-04-07	on 18-04-07
21	PP indflytning / drifttest start	ti 15-05-07	ti 15-05-07
22	<b>Niveau 4 - øst</b>	<b>ma 19-02-07</b>	<b>ti 15-05-07</b>
23	Overdragelse af rum/område til TP	ma 19-02-07	ma 19-02-07
24	TP afsluttet driftsprøve	on 04-04-07	on 04-04-07
25	TP driftsprøve / PP undervisning	to 05-04-07	ti 17-04-07
26	PP start på undervisning	on 18-04-07	on 18-04-07
27	PP indflytning / drifttest start	ti 15-05-07	ti 15-05-07
28	<b>Niveau 4 - vest (SK5401+LK5402)</b>	<b>to 01-03-07</b>	<b>ti 15-05-07</b>
29	Overdragelse af rum/område til TP	to 01-03-07	to 01-03-07
30	TP afsluttet driftsprøve	ti 24-04-07	ti 24-04-07
31	TP driftsprøve / PP undervisning	on 25-04-07	on 02-05-07
32	PP start på undervisning	to 03-05-07	to 03-05-07
33	PP indflytning / drifttest start	ti 15-05-07	ti 15-05-07
34	<b>Myndighedsgodkendelse til ibrugtagning</b>	<b>ma 02-04-07</b>	<b>ma 02-04-07</b>
35	<b>Flytning</b>	<b>ma 02-04-07</b>	<b>to 31-05-07</b>
36	Indflytning af møbler, reoler, inventar	ma 02-04-07	ti 15-05-07
37	Indflytning af medarbejdere	ti 15-05-07	to 31-05-07
38	<b>Store musikproduktionsfaciliteter</b>	<b>ma 19-02-07</b>	<b>ma 05-01-09</b>
39	<b>Studie 2 + 3</b>	<b>ma 19-02-07</b>	<b>ti 15-01-08</b>
40	Kontrol- og apparatrum, Overdragelse af rum/område til TP	ma 19-02-07	on 28-02-07
41	Overdragelse af studie 2 + 3 til TP	ma 26-03-07	on 04-04-07
42	Mulig adgang for øvespil - skal koordineres med TP	ma 15-10-07	ma 15-10-07
43	Driftsprøve start (øve/spil)	to 15-11-07	to 15-11-07
44	Driftstest start (fuld produktion / udsendelse)	ti 15-01-08	ti 15-01-08
45	Myndighedsgodkendelse til ibrugtagning	fr 01-06-07	fr 01-06-07
46	<b>Studie 4</b>	<b>ma 02-04-07</b>	<b>to 31-01-08</b>
47	Kontrolrum: Overdragelse af rum/område til TP	ma 02-04-07	ma 02-04-07
48	Overdragelse af studie 4 til TP	to 31-05-07	to 31-05-07
49	Mulig adgang for øvespil - skal koordineres med TP	on 31-10-07	on 31-10-07
50	Driftsprøve start (øve/spil)	fr 30-11-07	fr 30-11-07
51	Driftstest start (fuld produktion / udsendelse)	to 31-01-08	to 31-01-08
52	Myndighedsgodkendelse til ibrugtagning	fr 01-06-07	fr 01-06-07
53	<b>Koncertsal (studie 1)</b>	<b>ma 01-10-07</b>	<b>ma 05-01-09</b>
54	Kontrol- og apparatrum, Overdragelse af rum/område til TP	ma 01-10-07	ma 01-10-07
55	Overdragelse af koncertsalen til TP	ma 03-03-08	ma 03-03-08
56	Tidsmæssig reserve	fr 01-08-08	ti 30-09-08
57	Mulig adgang for øvespil - skal koordineres med TP	on 01-10-08	on 01-10-08
58	Driftsprøve start (øve/spil)	ma 03-11-08	ma 03-11-08
59	Driftstest start (fuld produktion / udsendelse)	ma 05-01-09	ma 05-01-09
60	Myndighedsgodkendelse til ibrugtagning af koncertsal samt foyerområde	ti 01-04-08	ti 01-04-08

Kulturudvalget  
KUU alm. del - Bilag 127  
Offentligt

