



Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2012



Indhold

Indledning.....	3
Statslig medfinansiering af en ny hospitalsstruktur	3
Oversigt for de 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.....	4
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn	5
Kvalitetsfondsprojekter i ØA13.....	7
Læsevejledning til projektbeskrivelser	8
Bispebjerg Hospital	9
Herlev Hospital.....	10
Nyt Hospital Nordsjælland	11
Hvidovre Hospital.....	12
Rigshospitalet.....	13
Sct. Hans Hospital	14
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)	15
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV).....	16
Regionshospitalet Viborg	17
Nyt Aalborg Universitetshospital	18
Køge Sygehus	19
Psykatri i Slagelse	20
Slagelse Sygehus (somatik)	21
Kolding Sygehus	22
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)	23
Aabenraa Sygehus	24

Indledning

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 2012 giver en orientering til Folketingets Finansudvalg om omfang, status og udvikling i de regionale sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra den statslige kvalitetsfond.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har med henblik på at orientere om rammerne for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilskudsadministration og tilsyn den 15. juni 2011 oversendt administrationsgrundlag for ordningen til Folketingets Finansudvalg. Det fremgår i forbindelse med oversendelsen, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse årligt vil orientere Finansudvalget om status for kvalitetsfondsprojekterne.

Baggrund

Der var med aftalen om regionernes økonomi for 2008 enighed om, at der er behov for strukturændringer i sygehusvæsenet og heraf følgende investeringer i fysiske tilpasninger, ny teknologi og apparatur for at realisere målsætningen om et tidssvarende og bæredygtigt sygehusvæsen.

Det blev endvidere aftalt at nedsætte et ekspertpanel, der skal vurdere de konkrete større anlægsprojekter i forhold til en række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet.

På den baggrund er der oprettet en statslig kvalitetsfond med 25 mia. kr. Regionerne medfinansierer selv 16,4 mia. kr., så den samlede investering bliver på 41,4 mia. kr. (09-PL). Det er regionerne, der har bygherreansvaret for de enkelte kvalitetsfondsbyggerier.

Statslig medfinansiering af en ny hospitalsstruktur

Regeringen tildeler midler fra kvalitetsfonden til regionerne på baggrund af indstillinger fra ekspertpanelet, som er regeringens rådgivende udvalg om sygehusinvesteringer.

Regeringen har givet foreløbigt tilsagn til 16 projekter, hvoraf 11 har fået endeligt tilsagn. I både foreløbigt og endeligt tilsagn fastsættes en totalramme, som er den maksimale udgift regionerne må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. Den økonomiske totalramme sikrer, at der også er midler til øvrige regionale anlægsprojekter, som ikke er støttet af kvalitetsfonden, ligesom den fremmer nødvendige omkostningseffektive og innovative løsninger.

Totalrammen består af kvalitetsfondsmidler (59,8 %), regional deponering (27,7 %) samt mulighed for regional låneoptagelse (12,5 %). Ved udbetalingsanmodning får alle projekter lavet en udbetalingsprofil, hvor et afgørende hensyn er, at statslige midler ikke ophobes i regionerne. I udbetalingerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil den konkrete fordeling mellem de tre finansieringskilder derfor variere over tid og for de enkelte projekter. For den enkelte region vil den samlede finansiering svare til fordelingen ovenfor.

Oversigt for de 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

De 16 kvalitetsfondsprojekter er fordelt på de fem regionale bygherrer, *jf. tabel 1*. Ud for hvert projekt er først regeringens økonomiske tilsagnsramme angivet. Tilsagnsrammen indikerer den maksimale udgift, som regionen må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital.

Dernæst er projektets status angivet i forhold til, om projektet har foreløbigt tilsagn, endeligt tilsagn eller der er påbegyndt udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

Den tredje kolonne viser, hvornår hospitalet forventes ibrugtaget. For nogle projekter vil dette ske løbende.

Den sidste kolonne viser via trafiklys, hvilken form for tilsyn Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører. Det bemærkes, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved året udgang har godkendt udbetalingsanmodningen fra tre projekter. Disse tre projekter rapporterer derfor kvartalsvist til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Tabel 1: Oversigtstabel for de 16 kvalitetsfondsprojekter.

	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Status	Forventet ibrug- tagning	SUM's tilsyn
Region Hovedstaden	12.850			
Bispebjerg Hospital	2.950	Foreløbigt tilsagn	2015-2025	
Herlev Hospital	2.250	Endeligt tilsagn	2017	Faserapportering
Nyt Hospital Nordsjælland	3.800	Foreløbigt tilsagn	2021	
Hvidovre Hospital	1.450	Foreløbigt tilsagn	2019	
Rigshospitalet	1.850	Endeligt tilsagn	2017	Faserapportering
Sct. Hans Hospital	550	Endeligt tilsagn	2017	Faserapportering
Region Midtjylland	10.650			
Det Nye Universitetshospital i Aarhus	6.350	Udbetaling af tilskud	2016-2019	Tættere opfølgning
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup	3.150	Foreløbigt tilsagn	2017-2019	
Regionshospitalet Viborg	1.150	Udbetaling af tilskud	2018	Kvartalsvis rapportering
Region Nordjylland	4.100			
Nyt Aalborg Universitetshospital	4.100	Endeligt tilsagn	2020	Faserapportering
Region Sjælland	5.350			
Køge Sygehus	4.000	Foreløbigt tilsagn	2020-2021	
Psykatri i Slagelse	1.050	Endeligt tilsagn	2014	Faserapportering
Slagelse Sygehus	300	Endeligt tilsagn	2013	Faserapportering
Region Syddanmark	8.450			
Kolding Sygehus	900	Endeligt tilsagn	2012-2017	Faserapportering
Nyt Universitetshospital i Odense	6.300	Endeligt tilsagn	2018-2021	Faserapportering
Aabenraa Sygehus	1.250	Udbetaling af tilskud	2018-2020	Kvartalsvis rapportering
I alt	41.400		2013-2025	

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Kvalitetsfondsmidler ydes som statsligt tilskud. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører derfor tilsyn med byggerierne, jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning om effektiv tilskudsforvaltning.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilser, at de enkelte projekter lever op til regeringens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realisable inden for den økonomiske totalramme, der er bindende for det enkelte projekt.

Det er herunder en tilsagnsbetingelse, at en bestemt andel af totalrammen reserveres til it, udstyr, apparatur mv. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilser bl.a., at denne andel fastholdes i det enkelte projekt.

Ligeledes er det en tilsagnsbetingelse, at der på baggrund af investeringerne opnås effektiviseringsgevinster, som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye hospital. Gevinsten vil indgå som finansieringsbidrag af ny sygehusaktivitet og indgår dermed ikke i finansieringen af byggerierne. Effektivitetskravene ligger ud over de almindelige årlige produktivitetskrav.

Tilsynets organisering

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i efteråret 2011 oprettet en enhed til at forestå ministeriets tilskudsadministration og tilsyn med kvalitetsfundsprojekterne. Enheden har som hovedopgave løbende at vurdere kvalitetsfundsprojekternes realiserbarhed i forbindelse med den kvartalsvise udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

Der er udarbejdet et administrationsgrundlag, der skitserer rammerne for det statslige tilsyn. Administrationsgrundlaget er udfoldet i en regnskabs- og revisionsinstruks.

Rigsrevisionen har i beretning 3/2011 fra december 2011 vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende. I et opfølgende notat har Rigsrevisionen vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tiltag til at konkretisere tilsynet er tilfredsstillende.

Ordinært tilsyn og tættere opfølgning

Når en region har fået endeligt tilsagn til et projekt, indsendes der standardrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. For projekter, der har fået endeligt tilsagn, men som endnu ikke får udbetalt statslige kvalitetsfondsmidler, omfatter standardrapporteringen grundlæggende projektoplysninger ved faseovergange i projektet.

For projekter som modtager udbetaling af statslige kvalitetsfondsmidler omfatter standardrapporteringen en kvartalsvis rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter forudgående godkendelse i regionsrådet. Rapporteringen indeholder status for risici og reserver, økonomi, fremdrift samt kvalitet og indhold. Ligeledes omfatter standardrapporteringen for disse projekter en årlig rapportering om de specifikke tilsagnsforudsætninger.

Såfremt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke er fuldt betrygget i et projekts robusthed og realiserbarhed, har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

mulighed for at skærpe tilsynet. Sanktionerne kan fx være krav om hyppigere rapportering, øget detaljeringsgrad i rapportering eller at sætte udbetaling af kvalitetsfondsmidler i bero.

Hvilken handling der iværksættes bygger på en konkret og individuel vurdering af det enkelte projekt. I vurderingen vil bl.a. kunne indgå projektets størrelse, hidtidige projektforsløb, projektets stade mv.

Kvalitetsfondsprojekter i ØA13

Energirigtige investeringer i sygehusbyggeri

Som udmøntning af regeringsgrundlaget har regeringen i ØA 13 etableret en lånepulje på ca. 1 mia. kr. til energiinvesteringer i kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier. Energiinvesteringer er en effektiv og miljømæssig ansvarlig måde at investere. Lånepuljen giver mulighed for, at regionerne i de kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier kan prioritere opgradering til de skrappeste energimæssige bygningskrav i bygningsreglementet, lavenergiklasse 2020.

Låneadgangen udgør op til 2,3 pct. af totalrammen for det enkelte kvalitetsfundsstøttede projekt. For at sikre optimal udnyttelse af puljen kan regionerne i særlige tilfælde søge om adgang til at pulje midlerne inden for den enkelte region. Lånepuljen fastsætter en ny og endelig total investeringsramme for de konkrete projekter. Økonomi- og Indenrigsministeriet administrerer puljen i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i november 2012 i samarbejde med Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut og Danske Regioner afholdt et seminar om bygningsreglementets energiklasser, løsningsmuligheder og administrationen af lånepuljen for regionerne.

Videndeling og fælles løsninger i forbindelse med de nye sygehusbyggerier

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at samarbejde, videndeling og læring på tværs af projekter og regionsgrænser er en central del af arbejdet med at skabe innovative og rationelle løsninger i sygehusbyggerierne. Udnyttelse af stor-driftsfordele, muligheder for standardisering mv. har betydning for at få mest muligt ud af de økonomiske rammer, der gælder for sygehusbyggerierne. Det skyldes blandt andet, at de resultater og erfaringer, som både regioner og private virksomheder opnår i ét byggeprojekt kan genbruges i andre.

Regionerne har med Danske Regioner som tovholder igangsat et videndelingsprojekt, som foreløbigt omfatter 10 pejlemærker og 8 fokusområder. Projektet skal sikre systematisk læring, videnopsamling og –deling i relation til centrale elementer i sygehusbyggerierne, ligesom mulighederne for fælles løsninger, herunder fælles indkøb, afdækkes.

Som led i dette arbejde udarbejder Danske Regioner inden udgangen af 2012 en oversigt over forventede resultater og fælles initiativer, som regionerne har igangsat i projektet om videndeling i sygehusbyggeri. Oversigten omfatter endvidere en beskrivelse af initiativer og eksempler, der indebærer ensartede, evt. fælles løsninger, herunder indkøb mv. Hvor det er muligt søges forventede effekter kvantificeret. Oversigten indeholder også en status på kommende fælles initiativer i regi af projektet om systematisk videndeling.

Læsevejledning til projektbeskrivelser

I den efterfølgende beskrivelse af de 16 kvalitetsfundsprojekter gælder, at:

- Alle beløb er opgjort i 09-PL.
- Patientgrundlaget for akutmodtagelser er opgjort på baggrund af ekspertpanelets anden screenings- og vurderingsrapport fra november 2010.
- Kapacitetstal og arealer er opgjort på baggrund af ansøgningsmateriale til endeligt tilsagn eller rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Færdiggørelsesgraden er beregnet som et vægtet gennemsnit på baggrund af regionernes egen fremdriftsrapportering i kvartalsrapporteringen. Færdiggørelsesgraden er kun opgjort for de projekter, som har indsendt kvartalsrapporter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Region Sjællands kvalitetsfundsprojekter fordeler sig tidsmæssigt og størrelsesmæssigt på en måde, så der ud fra principperne for finansieringsprofilerne ikke udbetales kvalitetsfondsmidler til Slagelse Sygehus, idet Region Sjælland bruger sin deponering hertil. Ligeledes får projektet Slagelse psykiatri også udbetalt en mindre andel af kvalitetsfondsmidlerne. Region Sjælland vil til gengæld modtage en større andel fra kvalitetsfonden til Køge Sygehus.
- Effektiviseringskravet til projekterne er en del af regeringens endelige tilsagn, der baserer sig på indstillinger fra ekspertpanelet.
- For de projekter, hvor der bygges til eksisterende bygninger, inkluderer kapacitetstal for den fremtidige drift også de eksisterende bygninger. Dog er eventuelle psykiatriske funktioner ikke medtaget.

Bispebjerg Hospital

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
2.950	Afventer endeligt tilsagn	0/1.764	-

Beskrivelse af projektet

På Bispebjerg Hospitals matrikel skal der frem til 2025 ombygges og nybygges et nyt somatisk hospital, der skal rumme Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, som fusionerer. Herudover udføres en ombygning af det eksisterende hospital. Ved siden af det kvalitetsfundsstøttede projektet opføres også et psykiatrisk hospitalsbyggeri for Region Hovedstadens egne midler.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden forventer at ansøge om endeligt tilsagn til Bispebjerg Hospital i juni 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stade ikke påbegyndt det ordinære tilsyn.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	2015-2025

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn

Herlev Hospital

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
2.250	250	0/1.345	-

Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet på Hospital Herlev består af tre nye bygninger, som skal bygges syd for det nuværende hospital. De skal bl.a. indeholde en fælles akutmodtagelse, et kvinde-barn-center, et p-hus samt udbygget servicebygning og kapel.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Herlev Hospital den 24. maj 2012. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i løbet af 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
50.900/6.300	241.800	2017

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
110	517.500	256.000

Nyt Hospital Nordsjælland

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
3.800	Afventer endeligt tilsagn	0/2.272	-

Beskrivelse af projektet

Region Hovedstaden planlægger at nedlægge de nuværende hospitaler i Helsingør, Frederikssund og Hillerød og fusionere dem på et nybygget hospital ved Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland planlægges til at rumme bl.a. fælles akutmodtagelse, kvinde-barn funktioner samt funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling i forhold til både akutte og elektive patienter.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden forventer at ansøge om endeligt tilsagn til Nyt Hospital Nordsjælland primo 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stade ikke påbegyndt det ordinære tilsyn.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	2021

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn

Hvidovre Hospital

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.450	Afventer endeligt tilsagn	0/867	-

Beskrivelse af projektet

Med projektet samles kirurgiske modtagesenge, børnemodtagelse, skadegang og medicinsk akutmodtagelse i en fælles akutmodtagelse. Ligeledes indeholder projektet en pædiatrisk, obstetrisk samt kardiologisk afdeling og lægevagt. Projektet omfatter endvidere en række ombygninger i det eksisterende hospital, herunder bl.a. en ombygning hvor alle 4-sengsstuer omdannes til henholdsvis 1- og 2-sengsstuer.

Udbygningen af Hvidovre Hospital er en del af forudsætningen for, at Frederiksberg Hospitals matrikel kan nedlægges.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Eksperpanelet behandlede på et møde den 13. november 2012 Region Hovedstadens ansøgning om endeligt tilsagn til Hvidovre Hospital. Behandlingen af ansøgningen er stadig i proces.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stade ikke påbegyndt det ordinære tilsyn.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	2019

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn

Rigshospitalet

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.850	295	0/1.106	-

Beskrivelse af projektet

Byggeriet på Rigshospitalet omfatter første etape af Nordfløjsbyggeriet på ca. 52.500 m², hvor hovedortocentrets senge, operationsstuer, støttefunktioner, dele af centerets kontorer samt ambulatorie funktioner for hovedortocentret placeres.

Endvidere opføres et byggeri på ca. 7.400 m², der skal huse et patienthotel med 75 senge og Rigshospitalets administration.

Endelig opføres et parkeringshus på 17.000 m² med 650 pladser med mulighed for udvidelse til i alt 1000 pladser samt forberedelse af godsteminal og sterilcentral.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Rigshospitalet den 15. juni 2011. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i løbet af 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
76.909/-	264.815	2017

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
65	765.600	339.400

Sct. Hans Hospital

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
550	17	0/329	-

Beskrivelse af projektet

Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og er en del af Københavns Universitetshospital. Psykiatrien er ét hospital med 13 psykiatriske centre geografisk spredt i hele Region Hovedstaden. De psykiatriske centre varetager behandlingen inden for de to lægefaglige specialer psykiatri (over 18 år) og børne- og ungdomspsykiatri (under 18 år).

Kvalitetsfundsprojektet på Psykiatrisk Center Sct. Hans samler centrets funktioner på den østlige matrikel, der omfatter nybyggeri på 25.000 m² med 126 sengepladser og tilgodeser regionens fremtidige behov for lukkede retspsykiatriske sengepladser.

Det nye byggeri øger antallet af lukkede retspsykiatriske sengepladser med 40, så der i fremtiden vil være 126 retspsykiatriske sengepladser på Sct. Hans.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Sct. Hans Hospital den 18. september 2012. Region Hovedstaden har ikke oplyst, hvornår de forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
25.000/-	97.713	2017

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
19	-	-

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
6.350	846	623/3.796	14 %

Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet DNU har til formål at samle alle somatiske specialer i Aarhus fra fire til én matrikel. Derudover skal det være det faglige omdrejningspunkt i regionen og levere højt specialiseret hospitalsbehandling til borgere i regionen og resten af landet.

Der bliver bygget et nyt akutcenter, et onkologisk center, et hoved-neuro center samt et abdominal-inflammatorisk center. Herudover bliver det eksisterende Skejby Sygehus renoveret sideløbende inden for Region Midtjyllands almindelige anlægsramme. Region Midtjylland er desuden i gang med at undersøge muligheden for at flytte det psykiatriske hospital i Risskov til DNU.

Når DNU står færdigt frasælges matriklerne på Tage Hansens gade, Nørrebrogade samt P.P. Ørumsgade.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 10. april 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Den 22. december 2011 fremsendte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med Finansministeriet en præcisering af forudsætningerne for tilsagnet for DNU projektet. Som en del af præciseringen fører Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2012 tættere opfølgning med projektet. Den tættere opfølgning omfatter månedsvis rapportering samt møder mellem Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
221.437/-	370.000	2016-2019

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
445	837.000	234.500

Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
3.150	Afventer endeligt tilsagn	0/1.883	-

Beskrivelse af projektet

Det nye hospital i Gødstrup indeholder en fuldt udbygget akutfunktion med tilhørende specialer. I forbindelse med det somatiske hospital opfører Region Midtjylland for egne midler et psykiatrisk hospital på 15.000 m².

Det nye hospital i Gødstrup er en sammenlægning af hospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. En del af sammenlægningen er allerede påbegyndt, hvorfor der på nuværende tidspunkt kun er hospitalsdrift på matriklerne i Herning, Holstebro og Lemvig. Matriklen i Ringkøbing er blevet til sundhedshus, mens matriklen i Tarm er blevet til sundhedscenter.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ekspertpanelet behandlede på et møde den 19. juni 2012 Region Midtjyllands ansøgning om endeligt tilsagn. Ekspertpanelet fremsendte efter mødet spørgsmål om projektet, som Region Midtjylland endnu ikke har besvaret.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stade ikke påbegyndt det ordinære tilsyn.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	2017-2019

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn

Regionshospitalet Viborg

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.150	115	212/688	16 %

Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet i Viborg består af en ny fælles akutmodtagelse, et nyt center for rygmarvsskade. Samtidig bliver dele af det eksisterende hospital ombygget og renoveret. Desuden bygges der et p-hus.

Regionshospitalet Viborg er en del af Hospitalsenhed Midt, der foruden Viborg inkluderer hospitalerne i Skive, Silkeborg og Hammel.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. juni 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Regionshospitalet Viborg.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
29.100/27.900	116.900	2018

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
90	247.600	159.200

Nyt Aalborg Universitetshospital

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
4.100	796	0/2.451	-

Beskrivelse af projektet

Det nye universitetshospital i Aalborg vil indeholde en fælles akutmodtagelse, sengefunktion, ambulatorier, laboratorier, børne- og ungefunktion, billedagnostiske funktioner, operationsfunktion, intensiv, integration af universitetsfaciliteter i hospitalet, rehabiliteringsfunktion, forsknings- og undervisningsarealer samt serviceby.

På det nye universitetshospital samles funktionerne fra hospitalerne Aalborg Sygehus Nord og Aalborg Sygehus Syd. Dog vedbliver de to nyeste bygninger Medicinerhuset og Onkologibygningen ved Sygehus Syd med at fungere som en del af Aalborgs nye universitetshospital. Bygningerne vil primært blive benyttet til ambulante funktioner for de medicinske specialer samt onkologi.

Nyt Aalborg Universitetshospital bliver Region Nordjyllands højt specialiserede hospital samt akuthospital.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Nordjylland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Aalborg Universitetshospital den 15. marts 2012. Region Nordjylland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 2013/2014.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
134.500/-	134.500	2020

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
158	408.424	189.516

Køge Sygehus

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitetsfondsmidler af kvalitetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
4.000	Afventer endeligt tilsagn	0/2.662*	-

*Andelen er større end 59,8 pct., da en del af deponeringsforpligtigheden vedrørende Køge finansierer udgifterne til Region Sjællands to kvalitetsfundsprojekter i Slagelse, der derfor modtager en mindre andel fra kvalitetsfonden.

Beskrivelse af projektet

Køge Sygehus skal være hovedsygehuset i Region Sjælland og et af regionens fire akutmodtagelser. På det nybyggede Køge Sygehus samles alle regionens specialiserede funktioner. Sygehuset vil være akutsygehus med en fuldt udstyret akutmodtagelse og vil varetage såvel elektive som akutte opgaver i sine specialer.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Sjælland forventer at ansøge om endeligt tilsagn til Køge Sygehus i sensommeren 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stadi ikke påbegyndt det ordinære tilsyn.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	2020-2021

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn

Psykiatri i Slagelse

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.050	100	0/536*	-

*Andelen af kvalitetsfondsmidler er mindre end 59,8 pct. Dette bliver opvejet ved en større andel af kvalitetsfondsmidler til Region Sjællands kvalitetsfundsprojekt i Køge.

Beskrivelse af projektet

Ved psykiatrien i Slagelse samles de nuværende mindre psykiatriske hospitalsenheder i Nykøbing Sjælland, Holbæk, Dianalund og Slagelse i én enhed. Herudover overflyttes den retspsykiatriske afdeling (sikringsafdelingen) fra Nykøbing Sjælland til Slagelse.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Sjælland fik endeligt tilsagn fra regeringen til projektet den 15. december 2011. Region Sjælland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler i foråret 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
44.000/-	44.000	2014

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
12	13.000	62.400

Slagelse Sygehus (somatik)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
300	0	0/0*	-

*Slagelse Sygehus får ikke udbetalt kvalitetsfondsmidler, da Region Sjælland finansierer projektet via deponering mod at få udbetalt en større andel fra kvalitetsfonden til regionens projekt i Køge.

Beskrivelse af projektet

Til det eksisterende Slagelse Sygehus tilbygges en ny fælles akutmodtagelse, som gør det muligt for sygehuset at varetage områdets akutfunktion. Der etableres hjer-teafsnit og intensivafsnit i den nye akutfunktion, for at optimere arbejdsgange i forhold til tungere akutpatienter.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Sjælland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Slagelse Sygehus den 1. juli 2010. Region Sjælland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler primo 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil ud-betaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
16.500/-	68.000	2013

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
0	32.752*	21.715*

*Kun opgjort for nybyggeriet.

Kolding Sygehus

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
900	93	0/538	-

Beskrivelse af projektet

Om- og udbygningsprojektet på Kolding Sygehus vedrører opførslen af en fælles akutmodtagelse, et mor/barn center, en ny ankomstbygning, en ny sengebygning samt ombygning af dele af det eksisterende sygehus til ambulatorier og dialyse.

Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som også udgøres af Vejle Sygehus, Middelfart Sygehus, Give Sygehus samt Fredericia Sygehus. Ved beregning af effektiviseringsgevinst for Kolding Sygehus er driftsudgifter i Fredericia forudsat at bortfalde. Funktionerne fra Fredericia Sygehus forventes at blive flyttet til Kolding i 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Syddanmark fik endeligt tilsagn fra regeringen til Kolding Sygehus den 18. november 2010. Region Syddanmark forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler i foråret 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
33.561/27.965	121.594	2012-2017

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
74	242.760	113.503

Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
6.300	1.200	0/3.766	-

Beskrivelse af projektet

Nyt Universitetshospital i Odense skal være det faglige omdrejningspunkt for Region Syddanmark og levere den højt specialiserede behandling. På hospitalet vil de nuværende kliniske afdelinger blive bundet op på ti kliniske kompetenceklynger samt tre tværgående kliniske afdelinger. Nyt Universitetshospital i Odense skal indeholde funktionerne for det nuværende Odense Universitetshospital.

Region Syddanmark opfører sideløbende med kvalitetsfondsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen. Derudover sammenbygges hospitalet med det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet, som opføres samtidigt.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Syddanmark fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Universitetshospital i Odense den 15. juni 2011. Region Syddanmark forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler i 2014.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
212.000/-	212.000	2018-2021

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
340	604.424	208.906

Aabenraa Sygehus

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.250	200	0/747	-

Beskrivelse af projektet

Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, modtagekøkken, sterilcentral, sengebygning inkl. ambulatorier, apotek, laboratorium, billeddiagnostik samt ombygning af det eksisterende sygehus.

Region Syddanmark opfører for egne midler sideløbende med kvalitetsfundsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen.

På Aabenraa Sygehus samles funktionerne for Haderslev Sygehus, der lukker i 2014, samt dele af Sønderborg Sygehus, som vil fortsætte som specialsygehus, når Aabenraa står færdigt.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. oktober 2012 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Aabenraa Sygehus.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
38.823/17.067	70.993	2018-2020

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
100	194.877	77.526