

Faseoversigt for kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier, 3. kvartal 2012

Faser	Fase 1: Program			Fase 2: Projekt Dispositions- og projektforslag	Fase 3: Projektering			Fase 4: Udførelse					Ministeriets proces	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Afdelinger ibrugtaget
	Programoplæg	Byggeprogram	Rådgivervalg		Projektering og udbud	Licitation	Enterprise- kontrakt	Projekt- opfølgning	Fundament	Bygningsskal	Indvendig klargøring	Regnskabs- aflægning			
Underfaser							Infrastruktur				Inventar				
<b>Region Hovedstaden</b>															<b>12.850</b>
Bispebjerg Hospital							Primo 2014						Foreløbigt tilsagn	2.950	
Herlev Hospital	okt-10						maj-14						Endeligt tilsagn	2.250	
Hillerød Hospital	2010						Primo 2017						Foreløbigt tilsagn	3.800	
Hvidovre Hospital	Primo 2011						Primo 2016						Foreløbigt tilsagn	1.450	
Rigshospitalet	2010						2013						Endeligt tilsagn	1.850	
Sct. Hans Hospital							2015						Endeligt tilsagn	550	
<b>Region Midtjylland</b>															<b>10.650</b>
Den Nye Universitetshospital i Aarhus							dec-11						Udbetaling af tilskud	6.350	Fase 0
Den Nye Hospital i Vest, Gødstrup							sep-12						Foreløbigt tilsagn	3.150	
Regionshospitalet Viborg	Ultimo 2010						2012						Udbetaling af tilskud	1.150	
<b>Region Nordjylland</b>															<b>4.100</b>
Aalborg Sygehus							Medio 2013						Endeligt tilsagn	4.100	
<b>Region Sjælland</b>															<b>5.350</b>
Køge Sygehus							2015						Foreløbigt tilsagn	4.000	
Psykatri i Slagelse		jan-11					primo 2013						Endeligt tilsagn	1.050	
Slagelse Sygehus	2009						aug-11						Endeligt tilsagn	300	
<b>Region Syddanmark</b>															<b>8.450</b>
Kolding Sygehus							2011						Endeligt tilsagn	900	Mor-barn center
Nyt Universitetshospital i Odense	apr-10						2013						Endeligt tilsagn	6.300	
Aabenraa Sygehus							Medio 2011						Endeligt tilsagn	1.250	

Farvekode

Er færdiggjort
Er påbegyndt

<b>Ibrugtagning</b>
2025
2017
2020
2019
2017
2017
2016-2019
2016-2020
2018
2020
2020
2014
2013
2016
2018-2021
2018