

Faseoversigt for kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier, 2. kvartal 2013

Faser	Fase 1: Program			Fase 2: Projekt	Fase 3: Projektering			Fase 4: Udførelse				Ministeriets proces	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Afdelinger ibrugtaget	Ibrugtagning	
	Delfaser	Programoplæg	Byggeprogram	Rådgivervalg	Dispositions- og projektforslag	Projektering og udbud	Licitation	Enterprise-kontrakt	Projektfulgning							Regnskabs-afregning
									Infrastruktur	Fundament	Bygningsskal					
Underfaser																
<b>Region Hovedstaden</b>													<b>12.850</b>			
Bispebjerg Hospital													Foreløbigt tilsagn	2.950	2015-2025	
Herlev Hospital													Endeligt tilsagn	2.250	2017	
Nyt Hospital Nordsjælland													Endeligt tilsagn	3.800	2020	
Hvidovre Hospital													Endeligt tilsagn	1.450	2020	
Rigshospitalet													Endeligt tilsagn	1.850	2017	
Sct. Hans Hospital													Endeligt tilsagn	550	2017	
<b>Region Midtjylland</b>													<b>10.650</b>			
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)													Udbetaling	6.350	Fase 0 2016-2019	
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)													Endeligt tilsagn	3.150	2017-2019	
Regionshospitalet Viborg													Udbetaling	1.150	P-hus 2018	
<b>Region Nordjylland</b>													<b>4.100</b>			
Nyt Aalborg Universitetshospital													Endeligt tilsagn	4.100	2020	
<b>Region Sjælland</b>													<b>5.350</b>			
Køge Sygehus													Foreløbigt tilsagn	4.000	2020-2021	
Psykatri i Slagelse													Endeligt tilsagn	1.050	2015	
Slagelse Sygehus (somatik)													Udbetaling	300	2013	
<b>Region Syddanmark</b>													<b>8.450</b>			
Kolding Sygehus													Udbetaling	900	Mor-barn center 2012-2017	
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)													Endeligt tilsagn	6.300	2018-2021	
Aabenraa Sygehus													Udbetaling	1.250	2018-2020	

Kilde: Oversigten baserer sig på SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv. Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser.

Farvekode

Er færdiggjort
Er påbegyndt