



KLIMA-, ENERGI- OG  
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 27. august 2013 stillet mig følgende spørgsmål 210 alm. del, stillet efter ønske fra Esben Lunde Larsen (V), som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

20. september 2013

J nr. 2013-3348

**Spørgsmål 210**

Vil ministeren på baggrund af artiklen i Universitetsavisen den 21. december 2012: "Bygningsstyrelsen: KUA-rod er vores ansvar" oplyse, om han er bekendt med, at KUA2 skulle have været færdig ultimo 2012, så det Humanistiske Fakultet kunne flytte i juleferien og starte i det nye KUA2 med op mod 7.000 studerende til februar 2013, men at byggeriet blev delvis forsinket til påskeferien, delvis til sommerferien 2013?

**Svar**

Jeg har været bekendt med, at det var forsinket og, at der blev planlagt en overtagelse 1. marts.  
Bygningsstyrelsen oplyser hertil:

"Bygningsstyrelsen skulle som bygherre færdiggøre KUA, 2. etape på ca. 38.000 kvm., så Københavns Universitet kunne flytte ind i januar 2013 forud for semesterstart primo februar 2013. Det var planlagt at foretage aflevering fra entreprenørerne den 19. december 2012 og overdragelse til Københavns Universitet den 28. december 2012.

I sommeren 2012 blev det erkendt, at projektets tidsplan var blevet stram, bl.a. som følge af problemer i tidlige entrepriser og oversvømmelser i 2011. For at sikre overholdelse af tidsplanen, blev der aftalt forcering med entreprenørerne og øget tilsyn på byggepladsen. Det var derfor forventningen, at slutterminen kunne overholdes.

Ved afleveringsforretningen den 19. december 2012 måtte Bygningsstyrelsen imidlertid konstatere, at der var så mange mangler, at byggeriet ikke kunne betragtes som færdigudført fra entreprenørernes side. Som følge heraf måtte Københavns Universitet sent aflyse den planlagte flytning i januar 2013 og forlænge en række opsagte lejemål. Ny afleveringstermin til entreprenørerne blev 28. januar 2013.

Bygningsstyrelsen foretog en lang række tiltag for at sikre, at den ny afleveringstermin kunne fastholdes. Der blev gennemført afleveringsforretning den 28. januar 2013. Byggeriet kunne nu betragtes som færdigudført i en tilfredsstillende grad. Udbedring af fejl og mangler samt gennemførelse af tidligere aftalte udskudte arbejder blev herefter iværksat. Overdragelse til Københavns Universitet blev aftalt til den 1. marts 2013. Af praktiske grunde blev overdragelsen foretaget 4. marts 2013. Københavns Universitets indflytning skete etapevis frem til sommerferien 2013 med en overvejende del af indflytningen omkring påske.

Der blev løbende afholdt afklarende møder med Københavns Universitet på projektplan for at løse tekniske problemstillinger, koordinere overdragelsen til universitetet og den efterfølgende indflytning."

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard