



**Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier**  
**Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2013**



## Indhold

Indhold .....	3
Indledning.....	5
Statslig medfinansiering af en ny hospitalsstruktur .....	5
Oversigt for de 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.....	6
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn.....	7
Energilånepulje til energirigtige investeringer .....	8
Læsevejledning til projektbeskrivelser .....	10
Nyt Hospital Bispebjerg.....	11
Nyt Hospital Herlev .....	12
Nyt Hospital Nordsjælland .....	13
Nyt Hospital Hvidovre .....	14
Det Nye Rigshospital .....	15
Ny Retspsykiatri Sct. Hans .....	16
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) .....	17
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV).....	18
Regionshospitalet Viborg.....	19
Nyt Aalborg Universitetshospital.....	20
Køge Sygehus .....	21
Psykiatri i Slagelse.....	22
Slagelse Sygehus (somatik) .....	23
Kolding Sygehus .....	24
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) .....	25
Aabenraa Sygehus .....	26



## **Indledning**

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 2013 giver en orientering til Folketingets Finansudvalg om omfang, status og udvikling i de regionale sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra den statslige kvalitetsfond.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har med henblik på at orientere om rammerne for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilskudsadministration og tilsyn den 15. juni 2011 oversendt administrationsgrundlag for ordningen til Folketingets Finansudvalg. Det fremgår i forbindelse med oversendelsen, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse årligt vil orientere Finansudvalget om status for kvalitetsfondsprojekterne.

## **Baggrund**

Der var med aftalen om regionernes økonomi for 2008 enighed om, at der er behov for strukturændringer i sygehusvæsenet og heraf følgende investeringer i fysiske tilpasninger, ny teknologi og apparatur for at realisere målsætningen om et tidssvarende og bæredygtigt sygehusvæsen.

Det blev endvidere aftalt at nedsætte et ekspertpanel, der skal vurdere de konkrete større anlægsprojekter i forhold til en række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet.

På den baggrund er der oprettet en statslig kvalitetsfond med 25 mia. kr. Regionerne medfinansierer selv 16,4 mia. kr., så den samlede investering bliver på 41,4 mia. kr. (09-PL). Det er regionerne, der har bygherreansvaret for de enkelte kvalitetsfondsbyggerier.

## **Statslig medfinansiering af en ny hospitalsstruktur**

Regeringen tildeler midler fra kvalitetsfonden til regionerne på baggrund af indstillinger fra ekspertpanelet, som er regeringens rådgivende udvalg om sygehusinvesteringer.

Der er meddelt foreløbigt regeringstilsagn til 16 projekter, hvoraf 14 har fået endeligt tilsagn. Ved både foreløbigt og endeligt tilsagn fastsættes en totalramme, som er den maksimale udgift regionerne må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. Den økonomiske totalramme sikrer, at der også er midler til øvrige regionale anlægsprojekter, som ikke er støttet af kvalitetsfonden, ligesom den fremmer nødvendige omkostningseffektive og innovative løsninger.

Totalrammen består af kvalitetsfondsmidler (59,8 %), regional deponering (27,7 %) samt mulighed for regional låneoptagelse (12,5 %). Ved udbetalingsanmodning får alle projekter lavet en udbetalingsprofil, hvor et afgørende hensyn er, at statslige midler ikke ophobes i regionerne. I udbetalingerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil den konkrete fordeling mellem de tre finansieringskilder derfor variere over tid og for de enkelte projekter. For den enkelte region vil den samlede finansiering svare til fordelingen ovenfor.

### Oversigt for de 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

De 16 kvalitetsfondsprojekter er fordelt på de fem regionale bygherrer, *jf. tabel 1*. Ud for hvert projekt er først regeringens økonomiske tilsagnsramme angivet. Tilsagnsrammen indikerer den maksimale udgift, som regionen må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som er accepteret afholdt af Region Sjællands almindelige anlægsramme. For Kolding og Aabenraa Sygehus indgår godkendte energilån for henholdsvis 12 og 14 mio. kr., *jf. regeringens energilånepulje i ØA13*.

Dernæst er projektets status angivet i forhold til, om projektet har foreløbigt tilsagn, endeligt tilsagn eller der er påbegyndt udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

Den sidste kolonne viser via trafiklys, hvilken form for tilsyn Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har godkendt udbetalingsanmodningen fra fem projekter. Disse fem projekter rapporterer derfor kvartalsvist til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

*Tabel 1: Oversigtstabel for de 16 kvalitetsfondsprojekter.*

	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Korrigeret tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Status	SUM's tilsyn
<b>Region Hovedstaden</b>	<b>12.850</b>	-		
Nyt Hospital Bispebjerg	2.950	-	Foreløbigt tilsagn	
Nyt Hospital Herlev	2.250	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Nyt Hospital Nordsjælland	3.800	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Nyt Hospital Hvidovre	1.450	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Det Nye Rigshospital	1.850	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	550	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
<b>Region Midtjylland</b>	<b>10.650</b>	-		
Det Nye Universitetshospital i Aarhus	6.350	-	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering samt tættere opfølgning
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup	3.150	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Regionshospitalet Viborg	1.150	-	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering
<b>Region Nordjylland</b>	<b>4.100</b>	-		
Nyt Aalborg Universitetshospital	4.100	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
<b>Region Sjælland</b>	<b>5.350</b>	<b>5.410</b>		
Køge Sygehus	4.000	-	Foreløbigt tilsagn	
Psykiatri i Slagelse	1.050	1.110	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Slagelse Sygehus (somatik)	300	-	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering
<b>Region Syddanmark</b>	<b>8.450</b>	<b>8.476</b>		
Kolding Sygehus	900	912	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering
Nyt Universitetshospital i Odense	6.300	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Aabenraa Sygehus	1.250	1.264	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering
<b>I alt</b>	<b>41.400</b>	<b>41.486</b>		

### **Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn**

Kvalitetsfondsmidler ydes som statsligt tilskud. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører derfor tilsyn med byggerierne, jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning om effektiv tilskudsforvaltning.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilser, at de enkelte projekter lever op til regeringens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realisable inden for den økonomiske totalramme, der er bindende for det enkelte projekt.

Det er herunder en tilsagnsbetingelse, at en bestemt andel af totalrammen reserveres til it, udstyr, apparatur mv. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilser bl.a., at denne andel fastholdes i det enkelte projekt.

Ligeledes er det en tilsagnsbetingelse, at der på baggrund af investeringerne opnås effektiviseringsgevinster, som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye hospital, og at gevinsten vil indgå som finansieringsbidrag af ny sygehusaktivitet og dermed ikke indgår i finansieringen af byggerierne. Effektivitetskravene ligger ud over de almindelige årlige produktivetskrav.

I forlængelse heraf kan det oplyses, at Rigsrevisionen i *Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II* fra oktober 2013 vurderer, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på et tidligere tidspunkt end i maj 2013 burde have udarbejdet et koncept, som konkretiserer, hvordan ministeriet vil følge op, og som tydeliggør rammerne for at opføre effektiviseringerne.

For regionernes vedkommende finder Rigsrevisionen det ikke tilfredsstillende, at det er ugenomsigtigt, hvordan regionerne mere konkret vil realisere effektiviseringerne.

Rigsrevisionen finder det dog positivt, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har præciseret rammerne og dermed fastlagt et klarere udgangspunkt for opgørelsen af effektiviseringerne. Ligeledes finder Rigsrevisionen det positivt, at der for hvert enkelt projekt er opstillet et konkret mål om effektivisering.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan oplyse, at konceptet for opfølgning på effektiviseringskravene er udarbejdet i samarbejde med Danske Regioner.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal afgive ministersvar til Statsrevisorerne på baggrund af beretningen ultimo januar 2014.

### **Tilsynets organisering**

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har en enhed til at forestå ministeriets tilskudsadministration og tilsyn med kvalitetsfondsprojekterne. Enheden har som hovedopgave løbende at vurdere kvalitetsfondsprojekternes realiserbarhed i forbindelse med den kvartalsvise udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

Der er i foråret 2013 udarbejdet et opdateret administrationsgrundlag, der skitserer rammerne for det statslige tilsyn. Administrationsgrundlaget er udfoldet i en regnskabs- og revisionsinstruks.

Rigsrevisionen har i beretning 3/2011 *Beretning om sygehusbyggerier* fra december 2011 vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende. I et opfølgende notat har Rigsrevisionen vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tiltag til at konkretisere tilsynet er tilfredsstillende.

### **Ordinært tilsyn og tættere opfølgning**

Når en region har fået endeligt tilsagn til et projekt, indsendes der standardrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. For projekter, der har fået endeligt tilsagn, men som endnu ikke har fået udbetalt statslige kvalitetsfondsmidler, omfatter standardrapporteringen grundlæggende projektoplysninger ved faseovergang i projektet.

For projekter som modtager udbetaling af statslige kvalitetsfondsmidler, omfatter standardrapporteringen en kvartalsvis rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter forudgående godkendelse i regionsrådet. Rapporteringen indeholder status for risici og reserver, økonomi, fremdrift samt kvalitet og indhold. Ligeledes omfatter standardrapporteringen for disse projekter en årlig rapportering om de specifikke tilsagnsforudsætninger.

Såfremt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke er fuldt betrygget i et projekts robusthed og realiserbarhed, har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse mulighed for at skærpe tilsynet. Sanktionerne kan f.eks. være krav om hyppigere rapportering, øget detaljeringsgrad i rapportering eller at sætte udbetaling af kvalitetsfondsmidler i bero.

Hvilken handling, der iværksættes, bygger på en konkret og individuel vurdering af det enkelte projekt. I vurderingen vil bl.a. kunne indgå projektets størrelse, hidtidige projektforsøg, projektets stade mv.

### **Energilånepulje til energirigtige investeringer**

Som udmøntning af regeringsgrundlaget har regeringen i ØA 13 etableret en lånepulje på ca. 1 mia. kr. til energiinvesteringer i kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier. Energiinvesteringer er en effektiv og miljømæssig ansvarlig måde at investere på. Lånepuljen giver mulighed for, at regionerne i de kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier kan prioritere opgradering til de skrappeste energimæssige bygningskrav i bygningsreglementet, lavenergiklasse 2020.

Låneadgangen udgør op til 2,3 pct. af totalrammen for det enkelte kvalitetsfundsstøttede projekt. For at sikre optimal udnyttelse af puljen kan regionerne i særlige tilfælde søge om adgang til at pulje midlerne inden for den enkelte region. Lånepuljen fastsætter en ny og endelig total investeringsramme for de konkrete projekter. Økonomi- og Indenrigsministeriet administrerer puljen i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

På nuværende tidspunkt har Region Syddanmark ansøgt om 12,3 mio. kr. til Kolding Sygehus og 14,2 mio. kr. til Aabenraa Sygehus. Samlet har Region Syddanmark ansøgt om 26,5 mio. kr. Begge ansøgninger er endeligt godkendt.



Region Midtjylland har fra energilånepuljen ansøgt om 100,9 mio. kr. til Det Nye Universitetshospital i Aarhus, 72,5 mio. kr. til Det Nye Hospital i Vest samt 14,2 mio. kr. til Regionshospitalet i Viborg. Samlet søger Region Midtjylland om 187,5 mio. kr. Alle tre ansøgninger er foreløbigt godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den endelige godkendelse afventer, at Region Midtjylland indsender oplysninger om, hvordan lånemuligheden påvirker projekternes finansieringsprofiler.

## Læsevejledning til projektbeskrivelser

I den efterfølgende beskrivelse af de 16 kvalitetsfundsprojekter gælder, at:

- Alle beløb er opgjort i 09-PL. Totalrammen og *rammen til it, udstyr, apparatur mv.* er opgjort via det regionale anlægs-pl, mens *effektiviseringskravet* er opgjort via pl-indekset for sundhed ekskl. medicin.
- Patientgrundlaget for akutmodtagelser er opgjort på baggrund af ekspertpanelets anden screenings- og vurderingsrapport fra november 2010.
- Kapacitetstal og arealer er opgjort på baggrund af ansøgningsmateriale til endeligt tilsagn eller rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Skæringsdatoen er 1. oktober 2013.
- Færdiggørelsesgraden er beregnet som et vægtet gennemsnit på baggrund af regionernes egen fremdriftsrapportering i kvartalsrapporteringen. Færdiggørelsesgraden er kun opgjort for de projekter, som har indsendt kvartalsrapporter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Region Sjællands kvalitetsfundsprojekter fordeler sig tidsmæssigt og størrelsesmæssigt på en måde, så der ud fra principperne for finansieringsprofilerne ikke udbetales kvalitetsfondsmidler til Slagelse Sygehus, idet Region Sjælland bruger sin deponering hertil. Region Sjælland vil til gengæld modtage en større andel fra kvalitetsfonden til Køge Sygehus og Slagelse psykiatri. Samlet vil finansieringen til Region Sjællands kvalitetsfundsprojekter være 59,8 pct.
- Effektiviseringskravet til projekterne er en del af regeringens endelige tilsagn, der baserer sig på indstillinger fra ekspertpanelet.
- For de projekter, hvor der bygges til eksisterende bygninger, inkluderer kapacitetstal for den fremtidige drift også de eksisterende bygninger. Dog er eventuelle psykiatriske funktioner ikke medtaget.

## Nyt Hospital Bispebjerg

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
2.950	Afventer endeligt tilsagn	0/1.764	-

### Beskrivelse af projektet

På Bispebjerg Hospitals matrikel skal der frem til 2025 ombygges og nybygges et nyt somatisk hospital, der skal rumme Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, som fusionerer. Herudover udføres en ombygning af det eksisterende hospital. Ved siden af det kvalitetsfundsstøttede projektet opføres også et psykiatrisk hospitalsbyggeri for Region Hovedstadens egne midler.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden har i september 2013 ansøgt om endeligt tilsagn til Bispebjerg Hospital. Ansøgningen er fortsat i proces.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stade ikke påbegyndt det ordinære tilsyn.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	2015-2025

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn

## Nyt Hospital Herlev

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
2.250	250	0/1.345	-

### Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet på Hospital Herlev består af tre nye bygninger, som skal bygges syd for det nuværende hospital. De skal bl.a. indeholde en fælles akutmodtagelse, et kvinde-barn-center, et p-hus samt udbygget servicebygning og kapel.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Herlev Hospital den 24. maj 2012. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 1. kvartal 2014.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
57.200/-	241.800	2018

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
109	517.500	256.000

## Nyt Hospital Nordsjælland

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
3.800	735	0/2.272	-

### Beskrivelse af projektet

Region Hovedstaden planlægger at nedlægge de nuværende hospitaler i Helsingør, Frederikssund og Hillerød og fusionere dem på et nybygget hospital ved Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland planlægges til at rumme bl.a. fælles akutmodtagelse, kvinde-barn funktioner samt funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling i forhold til både akutte og elektive patienter.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Hospital Nordsjælland den 18. juni 2013. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 2017.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
124.000/-	124.000	2020

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
152	517.500	256.000

## Nyt Hospital Hvidovre

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.450	150	0/867	-

### Beskrivelse af projektet

Projektet omfatter både ny- og ombygning. Med nybyggeriet samles kirurgiske modtagesenge, børnemodtagelse, skadegang og medicinsk akutmodtagelse i en fælles akutmodtagelse. Ligeledes indeholder nybyggeriet en pædiatrisk, obstetrisk samt kardiologisk afdeling og lægevagt. Derudover indeholder projektet en ombygning af ambulatorier og sengestuer.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Hvidovre Hospital den 15. april 2013. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 1. kvartal 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
30.600/24.400	230.200	2020

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
73	560.300	212.100

## Det Nye Rigshospital

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.850	295	0/1.106	-

### Beskrivelse af projektet

Byggeriet på Rigshospitalet omfatter Nordfløjsbyggeriet, hvor hovedortocentrets senge, operationsstuer, støttefunktioner, dele af centerets kontorer samt ambulatoriefunktioner for hovedortocentret placeres. Endvidere opføres et byggeri, der skal huse et patienthotel med 75 senge og Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus med 665 pladser med mulighed for udvidelse til i alt 1000 pladser samt forberedelse af godsteminal og sterilcentral.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Rigshospitalet den 15. juni 2011. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 4. kvartal 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
79.800/-	267.700	2018

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
65	765.600	339.400

## Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
550	45	0/329	-

### Beskrivelse af projektet

Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og er en del af Københavns Universitetshospital. Psykiatrien er ét hospital med 11 psykiatriske centre geografisk spredt i hele Region Hovedstaden. De psykiatriske centre varetager behandlingen inden for de to lægefaglige specialer psykiatri (over 18 år) og børne- og ungdomspsykiatri (under 18 år).

Kvalitetsfundsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans samler centrets funktioner på den østlige matrikel, der omfatter nybyggeri med 126 sengepladser og tilgodeser regionens fremtidige behov for lukkede retspsykiatriske sengepladser.

Det nye byggeri øger antallet af lukkede retspsykiatriske sengepladser med 40, så der i fremtiden vil være 126 retspsykiatriske sengepladser på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Ny Retspsykiatri Sct. Hans den 18. september 2012. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 3. kvartal 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
25.000/-	97.700	2018

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
18	-	-



## Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
6.350	939	1.113/3.796	20 %

### Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet DNU har til formål at samle alle somatiske specialer i Aarhus fra fire til én matrikel. Derudover skal det være det faglige omdrejningspunkt i regionen og levere højt specialiseret hospitalsbehandling til borgere i regionen og resten af landet.

Der bliver bygget et nyt akutcenter, et onkologisk center, et hoved-neuro center samt et abdominal-inflammatorisk center. Herudover bliver det eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby renoveret sideløbende inden for Region Midtjyllands almindelige anlægsramme.

Når DNU står færdigt frasælges matriklerne på Tage Hansens gade, Nørrebrogade samt P.P. Ørumsgade.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 10. april 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Den 22. december 2011 fremsendte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med Finansministeriet en præcisering af forudsætningerne for tilsagnet for DNU projektet. Som en del af præciseringen fører Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tættere opfølgning med projektet. Den tættere opfølgning omfatter kvartalsvis rapportering samt møder mellem Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
251.100/-	380.000	2016-2019

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
445	832.100	242.800

## Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
3.150	600	0/1.883	-

### Beskrivelse af projektet

Det nye hospital i Gødstrup indeholder en fuldt udbygget akutfunktion med tilhørende specialer. I forbindelse med det somatiske hospital opfører Region Midtjylland for egne midler et psykiatrisk hospital på 16.900 m<sup>2</sup>.

Det nye hospital i Gødstrup er en sammenlægning af hospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. En del af sammenlægningen er allerede påbegyndt, hvorfor der på nuværende tidspunkt kun er hospitalsdrift på matriklerne i Herning, Holstebro og Lemvig. Matriklen i Ringkøbing er blevet til sundhedshus, mens matriklen i Tarm er blevet til sundhedscenter.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Midtjylland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup den 11. juni 2013. Region Midtjylland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet primo 2014.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
132.000/-	132.000	2017-2019

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
154	322.800	142.600

## Regionshospitalet Viborg

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.150	115	297/688	22 %

### Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet i Viborg består af en ny fælles akutmodtagelse, et nyt center for rygmarvsskade. Samtidig bliver dele af det eksisterende hospital ombygget og renoveret. Desuden bygges der et p-hus.

Regionshospitalet Viborg er en del af Hospitalsenhed Midt, der foruden Viborg inkluderer hospitalerne i Skive, Silkeborg og Hammel.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. juni 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Regionshospitalet Viborg.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
30.600/26.400	116.900	2014-2018

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
90	219.000	112.900

## Nyt Aalborg Universitetshospital

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
4.100	796	0/2.451	-

### Beskrivelse af projektet

Det nye universitetshospital i Aalborg vil indeholde en fælles akutmodtagelse, sengefunktion, ambulatorier, laboratorier, børne- og ungefunktion, billediagnostiske funktioner, operationsfunktion, intensiv, integration af universitetsfaciliteter i hospitalet, rehabiliteringsfunktion, forsknings- og undervisningsarealer samt serviceby.

På det nye universitetshospital samles funktionerne fra hospitalerne Aalborg Sygehus Nord og Aalborg Sygehus Syd. Dog vedbliver de to nyeste bygninger Medicinerhuset og Onkologibygningen ved Sygehus Syd med at fungere som en del af Aalborgs nye universitetshospital. Bygningerne vil primært blive benyttet til ambulante funktioner for de medicinske specialer samt onkologi.

Nyt Aalborg Universitetshospital bliver Region Nordjyllands højt specialiserede hospital samt akuthospital.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Nordjylland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Aalborg Universitetshospital den 15. marts 2012. Region Nordjylland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i første halvdel af 2014.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
134.500/-	134.500	2020

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
155	408.400	189.500

## Køge Sygehus

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitetsfondsmidler af kvalitetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
4.000	Afventer endeligt tilsagn	0/2.472*	-

\*Andelen er større end 59,8 pct., da en del af deponeringsforpligtigheden vedrørende Køge finansierer udgifterne til Region Sjællands kvalitetsfundsprojekt Slagelse Sygehus (somatik), der derfor modtager en mindre andel fra kvalitetsfonden.

### Beskrivelse af projektet

Køge Sygehus skal være hovedsygehuset i Region Sjælland og et af regionens fire akutmodtagelser. På det nybyggede Køge Sygehus samles alle regionens specialiserede funktioner. Sygehuset vil være akutsygehus med en fuldt udstyret akutmodtagelse og vil varetage såvel elektive som akutte opgaver i sine specialer.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Sjælland har i oktober 2013 ansøgt om endeligt tilsagn til Køge Sygehus. Ansøgningen er fortsat i proces.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har på grund af projektets stade ikke påbegyndt det ordinære tilsyn.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	2020-2021

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn	Afventer endeligt tilsagn

## Psykiatri i Slagelse

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.110	100	0/727*	-

\*Andelen er større end 59,8 pct., da en del af deponeringsforpligtigheden vedrørende Psykiatri i Slagelse finansierer udgifterne til Region Sjællands kvalitetsfondsprojekt Slagelse Sygehus (somatik), der derfor modtager en mindre andel fra kvalitetsfonden.

### Beskrivelse af projektet

Ved psykiatrien i Slagelse samles de nuværende mindre psykiatriske hospitalsenheder i Nykøbing Sjælland, Holbæk, Dianalund og Slagelse i én enhed. Herudover overflyttes den retspsykiatriske afdeling (sikringsafdelingen) fra Nykøbing Sjælland til Slagelse.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Sjælland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Psykiatri i Slagelse den 15. december 2011. Region Sjælland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 4. kvartal 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
44.000/-	44.000	2015

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
12	13.000	62.400

## Slagelse Sygehus (somatik)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
300	0	0/0*	-

\*Slagelse Sygehus får ikke udbetalt kvalitetsfondsmidler, da Region Sjælland finansierer projektet via deponering og låneoptagelse mod at få udbetalt en større andel fra kvalitetsfonden til regionens to øvrige kvalitetsfundsprojekter.

### Beskrivelse af projektet

Til det eksisterende Slagelse Sygehus tilbygges en ny fælles akutmodtagelse, som gør det muligt for sygehuset at varetage områdets akutfunktion. Der etableres hjer-teafsnit og intensivafsnit i den nye akutfunktion, for at optimere arbejdsgange i forhold til tungere akutpatienter.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 28. juni 2013 godkendt Region Sjællands udbetalingsanmodning til Slagelse Sygehus (somatik).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
16.500/-	68.000	2013

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
0	32.800*	21.700*

\*Kun opgjort for nybyggeriet.

## Kolding Sygehus

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
912	100	1/538	19 %

### Beskrivelse af projektet

Om- og udbygningsprojektet på Kolding Sygehus vedrører opførslen af en fælles akutmodtagelse, et mor/barn center, en ny ankomstbygning, en ny sengebygning samt ombygning af dele af det eksisterende sygehus til ambulatorier og dialyse.

Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som også består af Vejle Sygehus, Middelfart Sygehus, Give Sygehus samt Fredericia Sygehus. Ved beregning af effektiviseringsgevinst for Kolding Sygehus er driftsudgifter i Fredericia forudsat at bortfalde. Funktionerne fra Fredericia Sygehus forventes at blive flyttet til Kolding i 2015.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 28. juni 2013 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Kolding Sygehus.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
33.600/28.000	121.600	2012-2017

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
74	260.200	111.200



## Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
6.300	1.200	0/3.766	-

### Beskrivelse af projektet

Nyt Universitetshospital i Odense skal være det faglige omdrejningspunkt for Region Syddanmark og levere den højt specialiserede behandling. På hospitalet vil de nuværende kliniske afdelinger blive bundet op på ti kliniske kompetenceklynger samt tre tværgående kliniske afdelinger. Nyt Universitetshospital i Odense skal indeholde funktionerne for det nuværende Odense Universitetshospital.

Region Syddanmark opfører sideløbende med kvalitetsfondsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen. Derudover sammenbygges hospitalet med det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet, som opføres samtidigt.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Syddanmark fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Universitetshospital i Odense den 15. juni 2011. Region Syddanmark forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 2014.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
212.000/-	212.000	2018-2021

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
340	604.400	208.900

## Aabenraa Sygehus

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.264	200	166/747	16 %

### Beskrivelse af projektet

Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, modtagekøkken, sterilcentral, sengebygning inkl. ambulatorier, apotek, laboratorium, billeddiagnostik samt ombygning af det eksisterende sygehus.

Region Syddanmark opfører for egne midler sideløbende med kvalitetsfundsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen.

På Aabenraa Sygehus samles funktionerne for Haderslev Sygehus, der lukker i 2014, samt dele af Sønderborg Sygehus, som vil fortsætte som specialsygehus, når Aabenraa står færdigt.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. oktober 2012 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Aabenraa Sygehus.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
38.800/17.100	71.000	2014-2020

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
100	207.000	88.700