



MINISTEREN

Til Finansudvalget

Dato 18. februar 2014
J. nr. 2011-422

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget blev d. 22. august 2013 orienteret om status på byggeriet af Metrocityringen.

Orienteringen blev givet, fordi Metroselskabet på daværende tidspunkt vurderede, at klager over Københavns Kommunes påbud (byggetilladelser) til Natur- og Miljøklagenævnet indebar en risiko for forsinkelse og fordyrelse af cityringsprojektet. En fornyet orientering ville blive sendt, når der forelå yderligere klarhed om konsekvenserne af klageforløbet.

Klagesagsforløbet hos Natur- og Miljøklagenævnet er fortsat i resten af 2013 og har fortsat den virkning, at arbejdet på Cityringens byggepladser ikke kan gennemføres som forudsat i projektplanen.

Det følger af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingselskabet I/S, at der foreligger en forpligtigelse til handling for staten som medejer af Metroselskabet, hvis tilbagebetalingstiden for selskabets gæld forøges med mere end 2 år eller anlægsudgiften forøges med mere end 3 procent.

Metroselskabets bestyrelse har i brev af 18. februar 2014 meddelt, at ”usikkerheden om myndighedsforhold og reguleringen af byggeriet med sandsynlighed indebærer, at projektets tidsplan ikke kan overholdes, og at der kan blive tale om en forøgelse af anlægsomkostningerne, der overstiger 3 pct. og medfører en forlængelse af tilbagebetalingstiden for selskabets gæld med mere end 2 år”, jf. vedhæftede.

Jeg vil på den baggrund drøfte projektets status og videre forløb med forligskredsen bag Cityringen. Når der er større klarhed over konsekvenserne for projektets økonomi og tidsplan, vil jeg orientere Finansudvalget igen.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke