

Faseoversigt for kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier (4. kvartal 2013)

Faser	Fase 1: Program			Fase 2: Projekt	Fase 3: Projektering			Fase 4: Udførelse				Ministeriets proces	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Ibrugtagning	
	Programoplæg	Byggeprogram	Rådgivervalg	Dispositions- og projektforslag	Projektering og udbud	Licitation	Enterprise-kontrakt	Projektopfølgning							Regnskabs-aflæggelse
Underfaser								Infrastruktur	Fundament	Bygningsskal	Indvendig klargøring	Inventar			
<b>Region Hovedstaden</b>														<b>12.850</b>	
Nyt Hospital Bispebjerg														Foreløbigt tilsagn	2.950 2015-2025
Nyt Hospital Herlev														Endeligt tilsagn	2.250 2017
Nyt Hospital Nordsjælland														Endeligt tilsagn	3.800 2020
Nyt Hospital Hvidovre														Endeligt tilsagn	1.450 2020
Det Nye Rigshospital														Endeligt tilsagn	1.850 2018
Ny Retspsykiatri Sct. Hans														Endeligt tilsagn	550 2018
<b>Region Midtjylland</b>														<b>10.650</b>	
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)														Udbetaling	6.350 2016-2019
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNU)														Endeligt tilsagn	3.150 2017-2019
Regionshospitalet Viborg														Udbetaling	1.150 2014-2018
<b>Region Nordjylland</b>														<b>4.100</b>	
Nyt Aalborg Universitetshospital														Endeligt tilsagn	4.100 2020
<b>Region Sjælland</b>														<b>5.350</b>	
Køge Sygehus														Foreløbigt tilsagn	4.000 2020-2021
Psykatri i Slagelse														Endeligt tilsagn	1.050 2015
Slagelse Sygehus (somatik)														Udbetaling	300 2013
<b>Region Syddanmark</b>														<b>8.450</b>	
Kolding Sygehus														Udbetaling	900 2012-2017
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)														Endeligt tilsagn	6.300 2018-2021
Aabenraa Sygehus														Udbetaling	1.250 2014-2020

Kilde: Oversigten baserer sig på SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv. Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser.

Farvekode

Er færdiggjort
Er påbegyndt