

Faseoversigt for kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier, 3. kvartal 2013

Faser	Fase 1: Program			Fase 2: Projekt	Fase 3: Projektering			Fase 4: Udførelse				Ministeriets proces	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Afdelinger ibrugtaget	Ibrugtagning	
	Delfaser	Programoplæg	Byggeprogram	Rådgivervalg	Dispositions- og projektforslag	Projektering og udbud	Licitation	Enterprise-kontrakt	Projektopfølgning							Regnskabs-aflæggelse
									Infrastruktur	Fundament	Bygningsskal					
Underfaser																
<b>Region Hovedstaden</b>													12.850			
Bispebjerg Hospital													2.950	Foreløbigt tilsagn	2015-2025	
Herlev Hospital													2.250	Endeligt tilsagn	2017	
Nyt Hospital Nordsjælland													3.800	Endeligt tilsagn	2020	
Hvidovre Hospital													1.450	Endeligt tilsagn	2020	
Rigshospitalet													1.850	Endeligt tilsagn	2017	
Sct. Hans Hospital													550	Endeligt tilsagn	2017	
<b>Region Midtjylland</b>													10.650			
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)													6.350	Udbetaling	Fase 0 2016-2019	
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)													3.150	Endeligt tilsagn	2017-2019	
Regionshospitalet Viborg													1.150	Udbetaling	P-hus 2014-2018	
<b>Region Nordjylland</b>													4.100			
Nyt Aalborg Universitetshospital													4.100	Endeligt tilsagn	2020	
<b>Region Sjælland</b>													5.350			
Køge Sygehus													4.000	Foreløbigt tilsagn	2020-2021	
Psykatri i Slagelse													1.050	Endeligt tilsagn	2015	
Slagelse Sygehus (somatik)													300	Udbetaling	2013	
<b>Region Syddanmark</b>													8.450			
Kolding Sygehus													900	Udbetaling	Mor-barn center 2012-2017	
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)													6.300	Endeligt tilsagn	2018-2021	
Aabenraa Sygehus													1.250	Udbetaling	2018-2020	

Kilde: Oversigten baserer sig på SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv. Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser.

Farvekode

Er færdiggjort
Er påbegyndt