

Faseoversigt for kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier (3. kvartal 2014)

Faser	Fase 1: Program			Fase 2: Projekt	Fase 3: Projektering			Fase 4: Udførelse				Ministeriets proces	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Tilsagnsramme inkl. Energilån (og sikring) (mio. Kr. 09-PL)	Planlagt ibrugtagning (ved endeligt tilsagn)	Planlagt ibrugtagning (ved udbetalings-anmodning)	Planlagt ibrugtagning (aktuel status)	
	Delfaser	Programoplæg	Byggeprogram	Rådgivervalg	Dispositions- og projektforslag	Projektering og udbud	Licitation	Enterprise-kontrakt	Projektopfølgning									Regnskabs-afslæggelse
									Infrastruktur	Fundament	Bygningsskal							
Region Hovedstaden													12.850	12.855				
Nyt Hospital Bispebjerg													2.950	2.950	2024		2015-2025	
Nyt Hospital Herlev													2.250	2.250	2018		2018	
Nyt Hospital Nordsjælland													3.800	3.800	2020		2020	
Nyt Hospital Hvidovre													1.450	1.450	2021		2020	
Det Nye Røjshospital													1.850	1.855	2018	2018	2018	
Ny Retspsykiatri Sct. Hans													550	550	2017		2020	
Region Midtjylland													10.650	10.837				
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)													6.350	6.451	2019	2019	2016-2019	
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)													3.150	3.222	2020	2019	2017-2019	
Regionshospitalet Viborg													1.150	1.164	2018	2018	2014-2018	
Region Nordjylland													4.100	4.100				
Nyt Aalborg Universitetshospital													4.100	4.100	2019		2020	
Region Sjælland													5.350	5.410				
Køge Sygehus													4.000	4.000	2021		2020-2021	
Psykatri i Slagelse													1.050	1.110	2014	2015	2015	
Slagelse Sygehus (somatic)													300	300	2013	2013	2013	
Region Syddanmark													8.450	8.477				
Kolding Sygehus													900	912	2016	2017	2012-2017	
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)													6.300	6.300	2020		2018-2022	
Aabenraa Sygehus													1.250	1.264	2020	2020	2014-2020	

Kilde: Oversigten baserer sig på SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv. Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser.

Farvekode

Er færdiggjort
Er påbegyndt