



Notat

12.11.2014

### Niveaufri udledning Ringsted – sammenlignende tidsplan

Banedanmark er af departementet blevet bedt om en sammenlignende oversigt over aktiviteter for henholdsvis en østlig og vestlig løsning.

Nedenstående oversigt viser hovedaktiviteter fordelt på måneder for undersøgelser af en vestlig løsning. Hullet i aktiviteter ved årsskiftet 2012/2013 skyldes at man afventede en politisk beslutning for at igangsætte VVM undersøgelser.

Som det fremgår, har det været nødvendigt parallelt at gennemføre henholdsvis trafikale analyser og projektering, samt projektering og miljøundersøgelser. I et ideelt projektforsløb bør disse parallelle processer så vidt muligt undgås. Samlet set tog projekteringen af den vestlige løsning – fraregnet hullet ved årsskiftet 2012/2013 – ca. 15 måneder.

Vestlig løsning	2012												2013											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Trafikale analyser	█																							
Projektering	█																							
Naturundersøgelser i felten													█											
Øvrige Miljøundersøgelser													█											
Høring Idéfase													█											
Høring Miljøreddegørelse													█											

Nedenstående oversigt viser den foreløbige tidsplan for den østlige løsning. Tidsplanen er under udarbejdelse, hvorved justeringer vil forekomme. Som det fremgår, kan parallelle processer heller ikke undgås ved denne tidsplan.

Østlig løsning	2014												2015											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Trafikale analyser													█											
Projektering													█											
Naturundersøgelser i felten													█											
Øvrige Miljøundersøgelser													█											
Høring Idéfase													█											
Høring Miljøreddegørelse													█											
Ekstern Kvalitetssikring													█											

Som det fremgår af figuren vil den samlede projektering af den østlige løsning tage ca. 13 måneder – altså 2 måneder mindre end den vestlige løsning. Hertil kommer den eksterne kvalitetssikring, som tager ca. 2 måneder. Den eksterne kvalitetssikring er dog kun er indskrevet i tidsplanen for den østlige løsning, fordi den sker i forlængelse af VVM-undersøgelsen for den østlige løsning. Den eksterne kvalitetssikring vil dog omfatte begge løsninger, så de kan sammenlignes.

For både den vestlige og den østlige løsning efterfølges høring af miljøreddegørelsen og den eksterne kvalitetssikring af udarbejdelse af egentligt beslutningsoplæg mhp. forelæggelse for forligskredsen.