

Faseoversigt for kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier (ultimo 2015)

Er færdiggjort		Er påbegyndt																														
Projekt Deifaser	Fase 1: Program			Fase 2: Projekt		Fase 3: Projektering			Fase 4: Udførelse				Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Korrigeret tilsagnsramme inkl. energilån (mio. Kr. 09-PL)	Ministeriets proces	Ministeriets tilsyn	Planlagt ibrugtagning (ved endeligt tilsagn)	Planlagt ibrugtagning (ved udbetalings-anmodning)	Forventet ibrugtagning (aktuel status)													
	Program-oplæg	Bygge-program	Rådgiver-valg	Dispositions- og projektforslag	Projektering og udbud	Licitation	Enterprise-kontrakt	Projekttopfølgning				Regnskabs-afslæggelse																				
Underfaser								Infra-struktur	Fundament	Bygnings-skala	Indvendig klargøring	Inventar																				
Region Hovedstaden														12.850	12.895																	
Nyt Hospital Bispebjerg														2.950	2.950	Endeligt tilsagn	Faserapportering	2024		2015-2025												
Nyt Hospital Herlev														2.250	2.290	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering	2018	2018	2019												
Nyt Hospital Nordsjælland														3.800	3.800	Endeligt tilsagn	Faserapportering	2020		2020												
Nyt Hospital Hvidovre														1.450	1.450	Endeligt tilsagn	Faserapportering	2021		2020												
Det Nye Rigshospital														1.850	1.855	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering	2018	2018	2018												
Ny Retspsykiatri Sct. Hans														550	550	Endeligt tilsagn	Faserapportering	2017		2020												
Region Midtjylland														10.650	10.837																	
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)														6.350	6.451	Udbetaling	Skærpet tilsyn	2019	2019	2017-2019												
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)														3.150	3.222	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering	2020	2017-2019	2019												
Regionshospitalet Viborg														1.150	1.164	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering	2018	2018	2014-2019												
Region Nordjylland														4.100	4.191																	
Nyt Aalborg Universitetshospital														4.100	4.191	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering	2019	2020	2020												
Region Sjælland														5.350	5.410																	
Køge Sygehus														4.000	4.000	Endeligt tilsagn	Faserapportering	2021		2019-2022												
Psykiatri i Slagelse*														1.050	1.110	Klæres til ibrugtagning	Skærpet tilsyn. Afventer endeligt anlægsregnskab	2014	2015	2015												
Slagelse Sygehus (somatic)														300	300	ibrugtaget	Afventer endeligt anlægsregnskab	2013	2013	2013												
Region Syddanmark														8.450	8.621																	
Kolding Sygehus														900	912	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering	2016	2017	2012-2017												
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)														6.300	6.444	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering	2020	2018-2022	2022												
Aabenraa Sygehus														1.250	1.264	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering	2020	2020	2014-2020												
I alt														41.400	41.954																	

Anm.: Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser.

Kilde: SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv.