

Faseoversigt for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier (3. kvartal 2015)

Er færdiggjort		Er påbegyndt										Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Korrigeret tilsagnsramme inkl. energilån (mio. Kr. 09-PL)	Ministeriets proces	Ministeriets tilsyn	Planlagt ibrugtagning (ved endeligt tilsagn)	Planlagt ibrugtagning (ved udbetalings-anmodning)	Planlagt ibrugtagning (aktuel status)													
Projekt	Delfaser	Fase 1: Program			Fase 2: Projekt		Fase 3: Projektering			Fase 4: Udførelse																					
		Program-oplæg	Bygge-program	Rådgiver-valg	Dispositions- og projektforslag	Projektering og udbud	Licitation	Enterprise-kontrakt	Projekttopfølgning				Regnskabs-aflæggelse																		
Underfaser									Infra-struktur	Fundament	Bygnings-skal	Indvendig klargøring	Inventar																		
Region Hovedstaden															12.850	12.895															
Nyt Hospital Bispebjerg															2.950	2.950	Endeligt tilsagn	Faserapportering		2024							2015-2024				
Nyt Hospital Herlev															2.250	2.290	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering		2018	2018				2019						
Nyt Hospital Nordsjælland															3.800	3.800	Endeligt tilsagn	Faserapportering								2020	2021				
Nyt Hospital Hvidovre															1.450	1.450	Endeligt tilsagn	Faserapportering		2021						2020					
Det Nye Rigshospital															1.850	1.855	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering		2018	2018					2018					
Ny Retspsykiatri Sct. Hans															550	550	Endeligt tilsagn	Faserapportering		2017						2020					
Region Midtjylland															10.650	10.837															
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)															6.350	6.451	Udbetaling	Skærpet tilsyn		2019	2019					2016-2019					
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNU)															3.150	3.222	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering		2020	2017-2019					2019-2020					
Regionshospitalet Viborg															1.150	1.164	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering		2018	2018					2014-2018					
Region Nordjylland															4.100	4.100															
Nyt Aalborg Universitetshospital															4.100	4.100	Udbetalingsanmodning og ansøgning om energilån under behandling	Faserapportering									2020				
Region Sjælland															5.350	5.410															
Køge Sygehus															4.000	4.000	Endeligt tilsagn	Faserapportering		2021						2020-2021					
Psykatri i Slagelse*															1.050	1.110	Klargøres til ibrugtagning	Skærpet tilsyn. Afventer endeligt anlægsregnskab		2014	2015					2015					
Slagelse Sygehus (somatik)															300	300	ibrugtaget	Afventer endeligt anlægsregnskab		2013	2013					2013					
Region Syddanmark															8.450	8.621															
Kolding Sygehus															900	912	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering		2016	2017					2012-2017					
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)															6.300	6.444	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering		2020	2018-2022					2018-2022					
Aabenraa Sygehus															1.250	1.264	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering		2020	2020					2014-2020					
I alt															41.400	41.863															

Anm.: Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser.

*1 den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som regeringen i endeligt tilsagn har accepteret at Region Sjælland afholder af den almindelige anlægsramme.

Kilde: SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv.