

NOTAT



**Miljø- og  
Fødevareministeriet**  
Styrelsen for Vand- og  
Naturforvaltning

J. nr. SVANA-4700-00002

SVANA-4700-00002  
Den 12. november 2016

## Grundvandsovervågning og udbygning af stationsnettet

---

Grundvandsovervågningen sker i et net af overvågningsboringer (stationsnettet), hvorfra der udtages grundvandsprøver til kemiske analyser for naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer.

Den daværende Naturstyrelsen oplyste i marts 2016 til Miljø- og Fødevareudvalget, at den praktiske udførelse af udbygningen af stationsnettet ville være afsluttet i 2016. Det har efterfølgende vist sig, at udbygningen først kan forventes endeligt afsluttet med udgangen af 1. kvartal 2017. Nedenfor redegøres for status for udbygningen af stationsnettet, samt forsinkelsens årsager og konsekvens.

### Status

Stationsnettet er gennem årene løbende blevet tilpasset. Specielt har en revision af grundvandsforekomsternes afgrænsning til brug for Vandområdeplanerne gjort det nødvendigt at etablere godt 100 nye boringer.

Medio november er der udført 46 boringer. Med udgangen af 2016 forventes 70 boringer etableret. De resterende forventes udført i løbet af 1. kvartal 2017.

### Årsag

Et vigtigt element i arbejdet med at etablere overvågningsstationerne og sikre den efterfølgende adgang for prøvetagning, er en positiv dialog med lodsejerne. SVANA prioriterer højt, at lodsejerne får den fornødne betænkningstid, inden de giver tilladelse til, at der kan etableres en overvågningsstation hos dem. Den proces har taget uforudset lang tid og betydelig længere tid end forventet.

### Konsekvens

Forsinkelsen betyder, at der først kan udtages vandprøver fra de sidste nyetablerede boringer i løbet af 2. kvartal af 2017. Forsinkelsen vil være af marginal betydning for vurdering af grundvandets generelle tilstand og udvikling. Forsinkelsen vurderes at blive uden betydning for den fremadrettede vandplanlægning, idet det fortsat vil være muligt at nå den planlagte prøvetagning fra samtlige overvågningsstationer i løbet af 2017.

## Tidsplan for den praktiske gennemførelse af borearbejdet

Opgave	Indhold og ansvarlig	Start	Slut - Oprindelig plan (februar 2016)	Slut – Aktuelt plan (november 2016)
Detaljeret placering af nye indtag/boringer	Detaljeret udpegning af borested og lodsejerkontakt/aftale (SVANA)	November 2015	Marts 2016	December 2016
Indhentning af tilladelser	VVM-screening (SVANA), ansøgning om kommunale tilladelser (boringsetablering), mv.	November 2015	Maj 2016	Januar 2017
Udbud	Udbud af borearbejde og tilsyn med borearbejde	December 2015	August 2016	November 2016
Borearbejde	Afsætning af borested (SVANA, entreprenør, rådgiver, lodsejer), borearbejde (entreprenør), tilsyn (rådgiver)	Januar 2016	November 2016	Marts 2017