



BOLIGMINISTEREN

Finansudvalget  
Folketinget

Dato 28. september 2020  
J. nr. 2020-5316

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Jeg skal hermed orientere Finansudvalget om afslutningen på opførelsen af Københavns Universitet Amager (KUA). Orienteringen har til formål at give en kort status på det færdige byggeri og den endelige totaludgift.

Opførelsen af det nye KUA i Ørestad nord blev igangsat som en del af det samlede byudviklingsprojekt for Ørestaden i 1990'erne og sidste del af KUA-projektet blev ibrugtaget i 2019. Projektet vil derfor også kunne lukkes regnskabsmæssigt.

Opførelsen af KUA har været forelagt for Finansudvalget gennem 12 aktstykker, og der er over en periode på knap 25 år opført mere end 130.000 kvm bygninger samt etableret et universitetstov og fællesarealer som en del af projektet.

Det samlede KUA-projekt er overordnet set gennemført i tre etaper. Projektets samlede totaludgift er bevilget til 2.608,4 mio. kr. (opgjort iht. det indeks projekterne er forelagt i) og har en realiseret totaludgift på 2.698,6 mio. kr. (opgjort iht. det indeks projekterne er forelagt i). Dette svarer til, at det samlede byggeprojekt er gennemført med en afvigelse på 3,3 pct.

Samlet set vurderes det således, at det samlede resultat for byggeriet er tilfredsstillende, herunder set i lyset af kompleksitet, størrelse og den lange tidsperiode.

Med venlig hilsen

Kaare Dybvad Bek