



Folketingets Finansudvalg  
Christiansborg

Den 19. august 2022

## ORIENTERING VEDR. PROJEKT GRØNNE ETABLISSEMENTER

Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om forsinket afslutning på delprojektet vedr. *Grønne Etablissementer Aalborg*, som er en del af projektet *Grønne Etablissementer på Almegårds og Aalborg Kaserne*.

Projektet består af to delprojekter, henholdsvis *Grønne Etablissementer Aalborg* og *Grønne Etablissementer Almegård*, som blev tiltrådt ved anlægsskema på finansloven for 2014. Af anlægsskemaet fremgår det, at projektet påbegyndes i 2014 og afsluttes i 2017, samt at projektet vil andrage i alt 205,0 mio. kr. (2014-pl). Projektet skal sikre en optimering af miljø-, energi- og klimamæssige forhold på Aalborg og Almegård Kaserne.

Finansudvalget blev d. 19. marts 2019 orienteret pr. brev om forsinkelse af det samlede projekt, hvor delprojektet på Almegård Kaserne forventedes afsluttet primo 2019. Delprojektet er afsluttet som forventet.

Delprojektet på Aalborg Kaserne var forsinket som følge af nyt udbud. Således lå de indkomne bud i første udbudsrunde væsentligt over det afsatte budget for delprojektet. På den baggrund blev det aftalt, at delprojektet skulle replanlægges og udbydes igen med forventet projektafslutning i 2022.

Udbuddet er nu afsluttet, og der er indgået kontrakt med en entreprenør. Udbuddet blev imidlertid forsinket som følge af COVID-19, der bl.a. indebærer en forsinkelse i udarbejdelsen af projekteringsmateriale. Dertil kommer, at udførelsen forventes forsinket, idet prisstigninger på energi og byggemateriale vanskeliggør indgåelsen af nye kontrakter. På den baggrund forventes delprojektet nu afsluttet ultimo 2023.

Totaludgiften til det samlede projekt *Grønne Etablissementer på Almegårds og Aalborg Kaserne* estimeres på nuværende tidspunkt at udgøre 231,9 mio. kr. (2022-pl). Den estimerede forhøjelse på 6,0 mio. kr. skyldes især prisstigningerne på energi og byggemateriale.

De samlede bygge- og anlægsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af projektet afholdes på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

Den nye tidsplan medfører et opdateret betalingsafløb for det samlede projekt *Grønne Etablissementer på Almegårds og Aalborg Kaserne*, som på nuværende tidspunkt opgøres til følgende:

<b>Mio. kr., 2022-pl</b>	<b>Oprindeligt betalingsafløb</b>	<b>Nyt betalingsafløb</b>	<b>Forskel</b>
Finansåret 2014	4,4	1,1	-3,3
Finansåret 2015	14,3	14,3	0,0
Finansåret 2016	8,3	8,2	-0,1
Finansåret 2017	52,8	54,3	1,5
Finansåret 2018	66,1	14,8	-51,3
Finansåret 2019	80,0	0,2	-79,8
Finansåret 2020	-	1,0	1,0
Finansåret 2021	-	5,5	5,5
Finansåret 2022	-	42,4	42,4
Finansåret 2023	-	90,1	90,1
I alt	225,9	231,9	6,0

Med venlig hilsen

Morten Bødskov