



Transportministeriet

Transportministeren

Finansudvalget
Folketinget

21. januar 2022
2022-56

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 3. januar 2022 stillet mig følgende spørgsmål (FIU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 88:

Ministeren oplyste på samrådet den 18. november 2021, at det er brandlukningerne, der pt. er årsag til den sidste store forsinkelse af Niels Bohr-byggeriet. Vil ministeren oplyse om dette betyder, at der ikke udføres andre opgaver i bygningen og at alt andet er færdigt og klar til overdragelse? Vil ministeren i benægtende fald oplyse, hvilke andre opgaver der arbejdes med?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Vejdirektoratet, som oplyser følgende:

”Det er brandlukningerne, der er styrende for den planlagte færdiggørelse og overdragelse af byggeriet.

Der pågår parallelt hermed udbedring af mangler, væsentlige såvel som uvæsentlige, som er helt normalt på denne type af byggerier. Ved byggeriets forventede overdragelsestidspunkt til Københavns Universitet vil der ikke restere nogen væsentlige mangler.

Hertil udestår de sidste dele af de endelige afprøvninger og arbejds gange med kvalitetssikring. Efter færdiggørelsen af brandlukningerne skal der successivt gennemføres en række indreguleringsopgaver og afprøvninger af bygningens funktionalitet. Ligeledes skal der gennemføres den afsluttende brandafprøvning, som er en forudsætning for overdragelsen. Dette indgår i den nuværende tidsplan.

Brandlukningsarbejderne søges færdiggjort i en prioriteret rækkefølge i forhold til de enkelte bygningsafsnit, så bygningsdelene med flest udestående efterfølgende aktiviteter står tidligst færdiggjort for så vidt angår det brandtekniske.”



Side 2/2

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benny Engelbrecht', written over a light blue grid background.

Benny Engelbrecht