



Transportministeriet

Transportministeren

Uddannelses- og Forskningsudvalget
Folketinget

21. januar 2022

2021-4404

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Uddannelses- og Forskningsudvalget har i brev af 23. december 2021 stillet mig følgende spørgsmål (UFU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Spørgsmål nr. 68:

Vil ministeren oversende en liste over alle aflyste varslede indflytninger - gerne opstillet i en tabel med årstal og årsag - som ministeriet eller dets styrelser har givet Københavns Universitet med henblik på ibrugtagningen af Niels Bohr Bygningen?

Svar:

Jeg har bedt Bygningsstyrelsen og Vejdirektoratet informere om historikken for varsling af indflytningerne og de har oplyst følgende:

”Det fremgår af aktstykke 109 af 30. maj 2013, at nybyggeriet af Niels Bohr Bygningen forventedes ibrugtaget ultimo 2016. Projektet er siden blevet forsinket gentagne gange.

Første gang ibrugtagningen blev flyttet, var i forbindelse med afholdt licitation i 2014, hvor udbudstidsplanen opererede med en AB92-aflevering 16. december 2016. Bygningsstyrelsen anbefalede derefter på styregruppemødet 1. december 2014, at overdragelsen kunne finde sted omkring 16. marts 2017.

Gennem hele byggesagen er det prioriteret at Københavns Universitet bliver behørigt orienteret i byggesagens fora, således at universitetet ikke forgæves må planlægge indflytningen og kan foretage andre nødvendige foranstaltninger pga. forsinkelsen.

Som en del af dialogen i projektets forskellige mødefora, herunder særligt styregruppemøderne med universitets ledelse, er universitetet løbende blevet orienteret om status på byggeriets tidsplan, herunder forsinkelserne.



I 2021 har projektledelsen formelt varslet Københavns Universitet om en senere indflytning ved brev i august, oktober og november .

Denne oversigt angiver formelle varslinger til Københavns Universitet om ændring af deres indflytningstidspunktet i 2021.

| Tidspunkt for varsling | Forventet indflytning |
|------------------------|-----------------------|
| August 2021 | Oktober 2021 |
| Oktober 2021 | Januar 2022 |
| November 2021 | Juli 2022 |


Endvidere er der 8 gange givet mundtlige orienteringer om forsinkelse på bygherregruppemøder, ligesom disse orienteringer er bekræftet på styregruppemøder i alt 14 gange. Vejdirektoratet har gennem hele perioden opfattet styregruppemøderne som det rette forum for aftaler af denne art.

I 2021 er realiseringen af forsinkelserne sket i perioder hvor det ikke faldt i trit med styregruppemøderne, hvorfor der også er suppleret med de formelle brevvarslinger.

I alle tilfælde forårsages det reviderede forventede indflytningstidspunkt af forsinkelser hos en eller flere af projektets entreprenører, dog med undtagelse af de ovennævnte projektændringer.”

Forløbet om Niels Bohr Bygningen er naturligvis i denne sammenhæng helt i en klasse for sig og dybt utilfredsstillende.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht