



Afgjort den 29. juni 2023

## 142

**Kulturministeriet.** København, den 21. juni 2023.

- a Kulturministeriet orienterer hermed Finansudvalget om status for anlægsprojektet vedr. Nyborg Slot, herunder at Slots- og Kulturstyrelsen igangsætter en miljøkonsekvensvurdering og indkøber rådgiverydelser til udbud af totalrådgivning med henblik på at kunne genoptage udestående dele af projektet. Den samlede udgift på ca. 2,5 mio. kr. finansieres af § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (*Anlægsbev.*).
- b Kulturministeriet orienterede senest Finansudvalget om status på Nyborg Slot d. 8 april 2022. I orienteringen fremgik det, at dele af Nyborg Slot projektet var sat i bero som følge af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Projektet blev oprindeligt igangsat i 2015, jf. akt. 128 af 13. maj 2015.

Kulturministeriet har arbejdet på at udfærdige en plan for genoptagelse af de udestående dele af Nyborg Slot projektet. Disse arbejder omfatter en forhøjelse af Vagttårnet samt nybyggeri, der skal huse en udstillings- og formidlingsbygning.

For at forberede en genoptagelse af de udestående arbejder igangsætter Kulturministeriet en miljøkonsekvensvurdering og foretager indkøb af bygherrerådgiver, som skal forestå udbud af totalrådgivningen på projektet. Miljøkonsekvensvurderingen igangsættes nu af hensyn til den videre tidsplan for projektet. En miljøkonsekvensvurdering kan gennemføres på mellem 1,5 og 2 år. Kulturministeriet vurderer, at den samlede varighed i dette tilfælde vil være ca. 18 måneder og dermed vil kunne blive afsluttet i 2024.

Derudover igangsætter Kulturministeriet et udbud, der skal lede til udvælgelsen af projektets totalrådgiver. Der er tale om et stort og komplekst indkøb, og der er behov for at entrene med en bygherrerådgiver, som kan hjælpe med at sammensætte udbuddet og forestå processen. Rådgiveren vil konkret skulle bistå med at få præciseret indholdet af de ønskede arbejder, tidsplan mv. som skal indgå i det udbud, som påtænkes offentliggjort i efteråret 2023. Udbuddet vil i sig selv ikke medføre en forpligtelse for staten til at indgå en bindende kontrakt med totalrådgiver, men vil alene indebære, at det nødvendige forarbejde er gjort, således at der kan indgås aftale med den vindende totalrådgiver.

Den samlede udgift til miljøkonsekvensvurderingen, indkøb af rådgiverydelser samt Slots- og Kulturstyrelsens egne udgifter forventes at udgøre ca. 2,5 mio. kr. som dækkes af § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed. Beløbet vil indgå i den samlede totaludgift, såfremt der sker en igangsættelse af projektet. Udgifterne til miljøkonsekvensvurderingen vil strække sig ind i 2024.

Kulturministeriet forventer, at der vil være øgede omkostninger ved en genoptagelse af projektet, som særligt skyldes prisstigninger og igangsætningsomkostninger, herunder at byggeorganisationen skal reetableres. Finansudvalget forventes at blive forelagt et anlægsaktstykke om genoptagelse af projektet senere i 2023 med en ny totaludgift for projektet.

f      Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 21. juni 2023*

JAKOB ENGEL-SCHMIDT

/ Kristoffer Kjeldgaard Sloth

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 29-06-2023