

Landsplan  
J.nr. BLS-145-00122  
Ref. jac  
Den 3. juni 2008

## Status pr. 30. april 2008 for kommunernes tilvejebringelse af plangrundlaget for vindmøller til gennemførelse af udskiftningsordningen

### Baggrund

Regeringspartierne indgik den 29. marts 2004 en aftale med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om bl.a. udskiftning af 175 MW ældre vindmøller på land med 350 MW nye vindmøller inden udgangen af 2009. Med energiaftalen af 21. februar 2008 er det i forlængelse heraf aftalt, at aftaleparterne får en opgørelse om sagens fremdrift hver anden måned frem til årets udgang.

Miljøministeriet har i 2006/07 foretaget 5 statusopgørelser for at undersøge, hvor langt kommunerne er kommet i deres opfølgning på de tidligere amters planlægning for vindmøller. En status som er lavet på baggrund af 51 identificerede vindmøllerprojekter fordelt på 29 kommuner.

### 1. De "gamle" vindmølleprojekter

#### Status pr. 29. februar 2008 viste

- at der i januar – februar 2008 blev vedtaget 5 lokalplaner endeligt med en kapacitet på ca. 90 MW
- at der var kommuner, hvor planprocessen er afsluttet, men hvor kommunen endnu ikke har vedtaget planforslagene endeligt
- at der var kommuner, der afventer rapporten om lavfrekvens støj, før de vil vedtage planforslagene endeligt
- at der var kommuner, der afventer indholdet af den kommende kompensationsordning, før de ønsker at vedtage deres planforslag endelig

#### Status pr. 30. april 2008 viser

- at der i marts – april 2008 er vedtaget 2 lokalplaner endeligt med en kapacitet på små 20 MW
- at der er kommuner, som har igangsat en samlet planlægning for vindmøller i kommunen, og derfor har kommunen besluttet at afvente en endelig stillingtagen til kommunens behandling af et samlet kommuneplantillæg for vindmøller
- at der fortsat er kommuner som afventer rapporten om lavfrekvensstøj, før de vedtager planforslagene endeligt
- at der er kommuner, der afventer indholdet af den kommende kompensationsordning, før de ønsker at vedtage deres planforslag endelig

## 2. De nye vindmølleprojekter

I forbindelse med tilbagemeldingerne fra kommunerne, fra dialogfora og workshoppen den 8. maj 2008, kan det oplyses, at nogle kommuner har igangsat planlægning for vindmøller andre steder i kommunen, og/eller igangsat vindmølleplanlægning for hele eller dele af kommunen. Disse planlægningsinitiativer fordeler sig i to grupper.

Af statusopgørelsen fra februar 2008 fremgik det, at kommunerne har igangsat planlægning for følgende konkrete områder – detailplanlægning hvorefter vindmøller kan opstilles

- Holbæk Kommune har i samarbejde med Odsherred Kommune igangsat arbejdet med VVM for en ny vindmølleklynge ved Lammefjorden. VVM og kommuneplan forventes klar medio 2008, og lokalplanen forventes vedtaget ultimo 2008/primus 2009.
- Ringkøbing-Skjern har besluttet at igangsætte planlægning for yderligere 3 vindmøller ved NO II, med en effekt på 6,9 MW. Et område som skal ses sammen med NO I, som indgår i udskiftningsordningen med samme effekt.
- Ringkøbing-Skjern Kommune har igangsat undersøgelser af muligheden for opstilling af vindmøller i Videbæk mose for 2 - 4 møller med en højde på op til 150 meter, og ved Vejstrup for 4 til 6 møller med en højde på op til 150 meter, med en samlet effekt på 14 MW for begge områder.
- Vesthimmerland Kommune har igangsat planlægning for et område ved Svoldrup Kær. Fordebatten er afsluttet, og arbejdet med VVM, kommuneplantillæg og lokalplan er igangsat. Projektet er på 6 møller på op til 150 meter og en forventet samlet effekt på 21,6 MW.

Der er ikke nye oplysninger hertil.

## 3. Samlet vindmølleplanlægning

Det fremgik ligeledes af februar 2008 statusopgørelsen, at følgende kommuner har igangsat samlet planlægning for vindmøller i hele kommunen - reservationer af arealer hvorefter private investorer skal på banen

Ringkøbing-Skjern og Lemvig Kommuner har igangsat arbejdet med en samlet vindmølleplanlægning for hele eller dele af kommunen. Debatfasen er udløbet her i februar/marts 2008 i begge kommuner, hvorefter kommunerne skal i gang med selve udarbejdelsen af kommuneplantillægget.

Holbæk og Odsherred Kommuner har haft et debatoplæg i høring med høringsfrist til den 20. februar 2008. Kommunerne forventer at vedtage et endeligt kommuneplantillæg (reservation af arealer) omkring sommerferien 2008.

Thisted Kommune har haft en proces i gang, hvor interessenter har meldt deres interesse for vindmøller ind til kommunen. På den baggrund forventer kommunen at arbejde videre med ca. 9 områder i 2008.

Af tilbagemeldingerne i forbindelse med statusopgørelsen af 30. april 2008 kan det oplyses at

- Struer Kommune den 6. maj har besluttet at igangsætte udarbejdelse af en vindmølleplan i gang. Den 3. juni 2008 er en 4 ugers debatfase indledt.
- Slagelse Kommune har ligeledes igangsat planlægningen for vindmøller ved at indkalde ideer, forslag og bemærkninger med frist til den 23. juni 2008.

- At Thisted Kommune er gået i dialog med Miljøcenter Århus om forskellige forhold i forbindelse med kommunens samlet vindmølleplanlægning

#### **Konklusion**

- at lokalplaner for 23 af de 51 områder i statusopgørelsen er endelige vedtaget
- at der pr.30. april 2008 er vedtaget lokalplaner for en samlet effekt på ca. 210 MW
- at der er fortsat arbejdes med planlægningen for ca. 120 MW i kommunerne, som kommunerne forventer endeligt vedtaget inden udgangen af 2008
- at kommunerne oplyser, at der er igangsat planlægning for nye vindmøllerområder uden for de 51 identificerede områder med en samlet effekt på ca. 45 MW
- at der er kommuner, som har oplyst, at der er 5 områder, hvor kommunerne har besluttet ikke at gå videre med planlægning, med en kapacitet på ca. 36 MW

Det skal bemærkes, at endelig vedtagelse af en lokalplan ikke nødvendigvis betyder, at opstilling af vindmøller påbegyndes. Nogle kommuner forventer, at planerne påklages til Naturklagenævnet.