

Notat

MILJØMINISTERIET

By- og Landskabsstyrelsen

Landsplan
J.nr. BLS-145-00104
Ref. jac
Den 21. december 2007

Status for december 2007 for kommunernes tilvejebringelse af plangrundlaget for vindmøller til gennemførelse af udskiftningsordningen

Baggrund

Regeringspartierne indgik den 29. marts 2004 en aftale med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om bl.a. udskiftning af 175 MW ældre vindmøller på land med 350 MW nye vindmøller inden udgangen af 2009.

Miljøministeriet har i 2006/07 foretaget 3 statusopgørelser for at undersøge hvor langt kommunerne er kommet i deres opfølgning på de tidligere amters planlægning for vindmøller, herunder undersøge om det er muligt at opfylde aftalen fra 2004. En status som er lavet på baggrund af 51 identificerede vindmøllerprojekter fordelt på 29 kommuner.

Status fra august/september 07 viste at kommunerne forventede, at der medio 2008 samlet set vil kunne være tilvejebragt planlægning for opstilling af vindmøller med en samlet effekt på 306 MW, fordelt på endelige vedtagne planer for 89 MW og igangsat planlægning for 217 MW.

Status december 2007

By- og Landskabsstyrelsen bad den 4. december 2007 de kommuner, hvor planlægning fortsat pågår, om at give tilbagemelding om hvilke ændringer der er sket siden sidste status. Modtog styrelsen ingen bemærkninger gik styrelsen ud fra, at oplysningerne var som ved status i august/september 2007.

Tilbage meldingen fra kommunerne viser,

- at Allerød kommune har besluttet ikke at fremme planlægningen
- at Thisted kommune for området ved Tilsted har sat planlægningen i bero indtil en rapport om lavfrekvensstøj foreligger,
- at enkelte kommuner er usikre på om det er nødvendigt at fortsætte planlægning for store møller, når de bør stå på havet, f.eks. har Vordingborg og Tønder kommuner henvendt sig til ministeren, og
- at enkelte kommuner undersøger alternative placeringer i forhold til oprindeligt projekt, f.eks. Morsø og Brønderslev

Tilbage meldingen viser tillige, at kommuner som i august havde sat planlægningen i bero for at undersøge alternative områder, nu har igangsat planlægningen

- Ringkøbing-Skjern forventer at udsende debatoplæg for Bardeområdet i januar 2008. Projektet er ændret fra 4 til 3 møller
- Brønderslev kommune beslutter i begyndelse af 2008 hvor og hvor mange møller kommunen vil igangsætte den nødvendige planlægning for

Nogle kommuner har tillige i deres tilbagemelding gjort opmærksom på, at de har igangsat planlægning for vindmøller andre steder, samt igangsat vindmølleplanlægning for hele kommunen.

- Holbæk kommunen i samarbejde med Odsherred kommunen har igangsat arbejde med VVM for en ny vindmølleklynge på 9+6 møller på 127 meter. VVM og kommuneplan forventes klar medio 2008 og efterfølgende lokalplan forventes vedtaget ultimo. 2008/primus 2009.
- Ringkøbing-Skjern har besluttet at igangsætte planlægning for yderligere 3 vindmøller ved NO II, med en effekt på 6,9 MW og en højde på 127. Et område som skal ses sammen med NO I som indgår i udskiftningsordningen med samme antal, effekt og højde.
- Ringkøbing-Skjern kommune har igangsat undersøgelser af muligheden for opstilling af vindmøller i Videbæk mose for 2 til 4 møller med en højde på op til 150 meter, og ved Vejstrup for 4 til 6 møller med en højde på op til 150 meter og med en forventet effekt på 14 MW.
- Vesthimmerland kommune har igangsat planlægning for et område ved Svoldrup Kær. Fordebatten er afsluttet og arbejdet med VVM, kommuneplantillæg og lokalplan er igangsat. Projektet er på 6 møller på op til 150 meter.

Derudover har Holbæk, Ringkøbing-Skjern og Lemvig kommune meddelt, at de har igangsat arbejdet med en samlet vindmølleplan for hele kommunen for at pege på områder til opstilling af store vindmøller, f.eks. oplyser Ringkøbing-Skjern kommune at et debatoplæg forventes udsendt i perioden 5. januar til 5. marts 2008, hvorefter selve kommuneplantillægget skal udarbejdes.

Siden sidste status er der vedtaget 2 lokalplaner med i alt ca. 9 MW. For 6 lokalplaner, med en samlet forventet effekt på 95 MW, er offentlighedsperioden udløbet, og kommunerne forventes at vedtage planforslagene endeligt primus 2008.

Det kan konkluderes, at

- der allerede er vedtaget lokalplaner for en samlet effekt på ca. 100 MW
- kommunerne forventer at vedtage lokalplaner primus 2008 på en samlet effekt på lidt over 100 MW,
- kommunerne forventer at plangrundlaget for yderligere lidt over 100 MW vil være færdige i medio/efteråret 2008
- kommunerne oplyser, at der er igangsat planlægning for nye vindmøllerområder uden for de 51 identificerede områder, med en effekt på ca. 30 MW

Samlet set forventer kommunerne, at der i løbet af efteråret 2008 vil være planlagt for vindmøller med en samlet effekt på ca. 330 MW.

Det skal bemærkes, at endelig vedtagelse af en lokalplan ikke nødvendigvis betyder, at opstilling af vindmøller begynder. Nogle kommuner forventer at planerne påklages til Naturklagenævnet.