



Miljøminister Troels Lund Poulsen
Højbro Plads 4
1200 København K

MODTAGET
I DEPARTEMENTET

24 AUG. 2009

Som opfølgning på KL's brev af 3. juli 2009 har vi opdateret KL's status over fremdriften i planlægningen for vindmøller under skrottningsordningen. Status er foretaget pr. 18. august 2009.

Status viser, at kommunerne i alt har vedtaget lokalplaner for 295,3 MW pr. 18. august 2009, og at det er realistisk, at kommunerne senest ultimo november 2009 har vedtaget lokalplaner for i alt 369,6 MW.

Vi synes, det er et tilfredsstillende resultat både for ministeriet og for kommunerne, og vi anser derfor opgaven i forhold til skrottningsordningen for tilendebragt.

Med denne status ser vi også frem til, at vi nu sammen kan koncentrere os om fremtiden og i første omgang se frem mod 2011.

Med venlig hilsen:

Erik Fabrin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Gorm Hansen', is written over a faint printed name.
Peter Gorm Hansen

Den 21 AUG. 2009

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Tlf 3370 3370
Fax 3370 3371

www.kl.dk

1/1

KL 18. august 2009

Skema over forventet vedtaget vindmøllelokalplaner inden udgangen af 2009

Kommune	Område	MW-vedtaget	MW-forventet vedtaget	MW-afvist	Proces
"Gamle" vindmølleprojekter (30 MW)					
Tønder	Drengsted			18 MW	Har vedtaget ikke at gå videre.
Jammerbugt	Drøstrup	11,5 MW			Lokalplan er vedtaget 26. feb 2009.
Rebild	Brorstrup	10,8 MW			Lokalplan er vedtaget 26. marts 2009 med yderlig 1,8 MW end først angivet.
I alt		22,3 MW		18 MW	
Nye vindmølleprojekter (70 MW)					
Holbæk/Odsherred	Lammefjorden/ Hagesholm		34,5 MW		De to kommuner har besluttet at forsætte processen med de udpegede områder. Det betyder 12 vindmøller i Holbæk og 3 vindmøller i Odsherred. Efter en vurdering foretaget af de to kommuner i dialog med Vindmøllesekretariatet og By- og Landskabsstyrelsen, skal de to lokalplaner i ny offentlig høring med endelig forventet vedtagelse november 2009. En konkret problemstilling er

				endvidere, at nettet ikke er tilstrækkelig udbygget til, at vindmøllerne kan blive tilsluttet.
Ringkøbing-Skjern	Vester Barde		12 MW	Er i offentlig høring med frist til 7. september. Der er en foreløbig tilkendegivelse fra projektejereren om, at vindmøllerne kan nå tilslutning til nettet, såfremt kommunen har en vedtaget lokalplan i oktober 2009. Lokalplan forventes vedtaget 6. oktober.
	Lem Kær		14 MW	Indsigelserne fra høringsperioden behandles i øjeblikket. Den væsentligste indsigelse er fra Miljøcenter Århus. Der er på den baggrund indledt forhandlinger. Der arbejdes forsat hen i mod, at lokalplanen kan vedtages 15. september. Der er også forsat et problem med, at nettet ikke er tilstrækkelig udbygget til at vindmøllerne kan blive tilsluttet.
Vesthimmerland	Svoldrup Kær		13,8 MW	Lokalplan forventes vedtaget 27. august 2009.
Kerteminde	Dræby Fed	9,2 MW		Lokalplanen er vedtaget 28. maj 2009. Miljøvurderingen er

					dog påklaget til Naturklagenævnet.
I alt		9,2 MW	74,3 MW		Forventet MW vedtages først efter 1. juli 2009.
Opfølgning på vindmølleprojekt er i kommuneplanlægning (900 MW)					
Lemvig	Lokalplan 143	10,8 MW			Vedtaget 29. april 2009.
	Lokalplan 144	19,8 MW			Vedtaget 29. april 2009.
	Lokalplan 142	2 MW			Vedtaget 25. april 2009.
Næstved	Katrineholms Piber	9,2 MW			Vedtaget 11. maj 2009
I alt		41,8 MW			

Skemaet viser, at de anførte kommuner i skemaet har vedtaget lokalplaner for 73,3 MW med udgangen af juni 2009 og endnu 74,3 MW med udgangen af november. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på tre forhold.

For det første er de fleste af de nævnte lokalplaner lige nu i proces. Det betyder, at planerne enten er i offentlig høring, eller at indsigelserne fra den offentlige høring er ved at blive behandlet i forvaltningerne. På nuværende tidspunkt må der derfor tages et generelt forbehold for, om indsigelserne er så alvorlige, at de kræver en ny offentlighedsfase.

For det andet skal der tages et generelt forbehold for, at nogle af vindmølleopstillerne under processen ønsker ændringer i projekterne, således at det får betydning for den planlagte planproces, derved at endelig vedtagelse af lokalplanerne først kan ske efter den forventede vedtagelsestidspunkt.

For det tredje skal der tages et generelt forbehold for, at vindmølleopstillerne under processen ønsker at trække projekterne. Såfremt dette sker, vil kommunerne ikke kunne afslutte lokalplanprocessen til den forventede dato.