



Transportminister Magnus Heunicke
Overborgmester Frank Jensen
Borgmester Jørgen Glenthøj

Til interessenterne

Metroselskabets bestyrelse har d. 7. februar 2014 drøftet de mulige konsekvenser af den usikkerhed, som er skabt omkring rammerne for byggeriet af Cityringen.

Det er bestyrelsens vurdering, at usikkerheden om myndighedsforhold og reguleringen af byggeriet med sandsynlighed indebærer, at projektets tidsplan ikke kan overholdes, og at der kan blive tale om en forøgelse af anlægsomkostningerne, der overstiger 3 pct. og medfører en forlængelse af tilbagebetalingstiden for selskabets gæld med mere end 2 år, jf. Interessentskabskontraktens § 3. 3 og vedtægtens § 9. 2.

Bestyrelsen har derfor besluttet at informere ejerne om denne sandsynlige konsekvens, og der vedlægges til orientering et notat, som beskriver baggrunden for bestyrelsens vurdering.

Bestyrelsen skal derudover bemærke, at selskabets muligheder for at aftale/forhandle imødegåelse af forsinkelser med entreprenørerne i høj grad afhænger af stabile rammer for byggeriet. Det samme gælder mulighederne for i videst muligt omfang at tage hensyn til naboerne, blandt andet ved at give dem et forudsigeligt billede af de fremtidige gener og kompensationer.

Med venlig hilsen



Henning Christophersen



Jørgen Glenthøj



Yildiz Akdogan

Metroselskabet I/S
Metrovej 5
DK-2300 København S
m.dk

T +45 3311 1700
E m@m.dk

2014-02-18