

Faseoversigt for kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier (1. kvartal 2015)

Faser	Fase 1: Program			Fase 2: Projekt	Fase 3: Projektering			Fase 4: Udførelse					Ministeriets proces	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Tilsagnsramme inkl. Energilån (og sikring) (mio. Kr. 09-PL)	Planlagt ibrugtagning (ved endeligt tilsagn)	Planlagt ibrugtagning (ved udbetalings-anmodning)	Planlagt ibrugtagning (aktuel status)	Opdateret af	Dato	
	Program-oplæg	Bygge-program	Rådgiver-valg	Dispositions- og projektforslag	Projektering og udbud	Licitation	Enterprise-kontrakt	Projekttopfølgning			Regnskabs-aflæggelse										
Underfaser								Infra-struktur	Fundament	Bygnings-skala	Indvendig klargøring	Inventar									
<b>Region Hovedstaden</b>														<b>12.850</b>	<b>12.895</b>						
Nyt Hospital Bispebjerg														Endeligt tilsagn	2.950	2.950	2024		2015-2024	MOA	09-04-2015
Nyt Hospital Herlev														Udbetaling	2.250	2.290	2018	2018	2018	MEC	07-04-2015
Nyt Hospital Nordsjælland														Endeligt tilsagn	3.800	3.800					
Nyt Hospital Hvidovre														Endeligt tilsagn	1.450	1.450	2020		2021	MOA	09-04-2015
Det Nye Rigshospital														Udbetaling	1.850	1.855	2018	2018	2020	MOA	09-04-2015
Ny Retspsykiatri Sct. Hans														Endeligt tilsagn	550	550	2017		2020	MOA	09-04-2015
<b>Region Midtjylland</b>														<b>10.650</b>	<b>10.837</b>						
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)														Udbetaling	6.350	6.451					
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)														Udbetaling	3.150	3.222	2019	2019	2016-2019	MNH	27-03-2015
Regionshospitalet Viborg														Udbetaling	1.150	1.164	2020	2019	2017-2019	MNH	27-03-2015
<b>Region Nordjylland</b>														<b>4.100</b>	<b>4.100</b>						
Nyt Aalborg Universitetshospital														Udbetalingsanmodning	4.100	4.100			2020	MNH	27-03-2015
<b>Region Sjælland</b>														<b>5.350</b>	<b>5.410</b>						
Køge Sygehus														Udbetalingsanmodning	4.000	4.000	2021		2020-2021	MC	06-03-2015
Psykatri i Slagelse														Udbetaling	1.050	1.110	2014	2015	2015	MC	07-04-2015
Slagelse Sygehus (somatik)														Udbetaling	300	300	2013	2013	2013	MC	07-04-2015
<b>Region Syddanmark</b>														<b>8.450</b>	<b>8.477</b>						
Kolding Sygehus														Udbetaling	900	912	2016	2017	2012-2017	JEI	27-03-2015
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)														Endeligt tilsagn	6.300	6.300					
Aabenraa Sygehus														Udbetaling	1.250	1.264	2020	2020	2018-2022	MC	07-04-2015
																			2014-2020	MC	07-04-2015

Kilde: Oversigten baserer sig på SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv. Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser.

Farvekode

Er færdiggjort
Er påbegyndt