

Faseoversigt for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier (maj 2015)

Faser	Fase 1: Program			Fase 2: Projekt Dispositions- og projektforslag	Fase 3: Projektering			Fase 4: Udførelse					Ministeriets proces	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Tilsagnsramme inkl. Energilån (og sikring) (mio. Kr. 09-PL)	Planlagt ibrugtagning (ved endeligt tilsagn)	Planlagt ibrugtagning (ved udbetalingsanmodning)	Planlagt ibrugtagning (aktuel status)	
	Programoplæg	Byggeprogram	Rådgivervalg		Projektering og udbud	Licitation	Enterprisekontrakt	Projektopfølgning											Regnskabsafklæggelse
								Infrastruktur	Fundament	Bygnings- skal	Indvendig klargøring	Inventar							
Underfaser																			
Region Hovedstaden													12.850	12.895					
Nyt Hospital Bispebjerg												Endeligt tilsagn	2.950	2.950	2024		2015-2024		
Nyt Hospital Herlev												Udbetaling	2.250	2.290	2018	2018	2018		
Nyt Hospital Nordsjælland												Endeligt tilsagn	3.800	3.800		2020	2021		
Nyt Hospital Hvidovre												Endeligt tilsagn	1.450	1.450		2021	2020		
Det Nye Rigshospital												Udbetaling	1.850	1.855	2018	2018	2018		
Ny Retspsykiatri Sct. Hans												Endeligt tilsagn	550	550		2017	2020		
Region Midtjylland													10.650	10.837					
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)												Udbetaling	6.350	6.451		2019	2019	2016-2019	
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNU)												Udbetaling	3.150	3.222		2020	2017-2019	2019	
Regionshospitalet Viborg												Udbetaling	1.150	1.164	2018	2018	2014-2018		
Region Nordjylland													4.100	4.100					
Nyt Aalborg Universitetshospital												Udbetalingsanmodning	4.100	4.100		2019	2020	2020	
Region Sjælland													5.350	5.410					
Køge Sygehus												Endeligt tilsagn	4.000	4.000	2021		2020-2021		
Psykatri i Slagelse												Udbetaling	1.050	1.110	2014	2015	2015		
Slagelse Sygehus (somatic)												ibrugtaget	300	300		2013	2013	2013	
Region Syddanmark													8.450	8.621					
Kolding Sygehus												Udbetaling	900	912	2016	2017	2012-2017		
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)												Udbetalingsanmodning	6.300	6.444		2020	2018-2022	2018-2022	
Aabenraa Sygehus												Udbetaling	1.250	1.264	2020	2020	2014-2020		

Kilde: Oversigten baserer sig på SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv. Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser.

Farvekode

Er færdiggjort
Er påbegyndt