



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

FORSVARSMINISTEREN

København, den 26. juni 2018

Projektet 'Skive Kaserne, Separering af regn og spildevand' blev optaget på forslag til finanslov for finansåret 2016 med en totaludgift på 20,7 mio. kr. (2018-pl). Projektet skulle tilsikre, at der etableres separatkloakering på kaserne mhp. at opdele udledning af regn og spildevand, jf. Skive kommunes spildevandsplan. Projektet var forudsat færdiggjort i 2017.

Finansudvalget tiltrådte ved fortroligt aktstykke O af april 2017, at projektet kunne fortsætte med en forhøjelse af totaludgiften fra 20,7 mio. kr. til 24,8 mio. kr. (2018-pl). Projektet forventedes dog fortsat at være færdigt i 2017.

Forsvarsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om, at projektet først forventes færdigt ved udgangen af september 2018. På nuværende tidspunkt udestår kloakering af ca. en fjerdedel af kasernens bygninger.

Forsinkelsen skyldes dels, at en større mængde kloakrør end først antaget ikke kunne udskiftes, men i stedet måtte strømpefores (en metode hvor man sprayer foring ind i rørene), dels at et udbud på en af tre fagentrepriser måtte gå om, som følge af en fejlregning fra eksternt rådgiver.

Projektet forventes gennemført med et merforbrug på 2,1 mio. kr. (2018-pl) i forhold til den afsatte aktstykke ramme. Projektet forventes gennemført med følgende udgiftsfordeling på finansår:

Udgiftsfordeling (2018-pl) Mio. kr.		
Finansår	Udgift i akt. O af april 2017	Justeret udgift
2016	6,2	1,1
2017	18,6	16,7
2018	-	9,1
I alt	24,8	26,9

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen