



Folketingets Finansudvalg
Christianborg

Forsvarsministeriet skal hermed orientere finansudvalget om, at et tiltrådt aktstykkeprojekt samt et bygge- og anlægsprojekt er blevet forsinket. Det drejer sig om:

- Akt. 135 af 21. maj 2015 vedrørende anskaffelse af materiel til Forsvarets specialoperationsstyrker.
- Projekt "Grønne Etablissementer" fra anlægsskema på finansloven for 2014.

Orientering vedrørende anskaffelse af materiel til Forsvarets specialoperationstyrker

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 135 af 21. maj 2015, at Forsvaret anvender op til 169,4 mio. kr. (2015-pl) i perioden 2015-2017 til anskaffelse af materiel til Forsvarets specialoperationsstyrker.

Projektet indebærer anskaffelse af bl.a. indsatskøretøjer med integrerede våbensystemer, indsatsfartøjer med supplerende udrustning, transportudstyr til landevejstransport samt reservedele, dokumentation, projektstøtte og uddannelsesmateriel. Endvidere anskaffes der personlig udrustning, navigationsudstyr, teknisk overvågningsudstyr samt kommunikations- og informationsudstyr mv.

Projektet blev oprindeligt tiltrådt ved akt. 145 af 1. juni 2005, men blev på grund af væsentlige forsinkelser revurderet og genforelagt for Finansudvalget ved akt. 135 af 21. maj 2015. Det fremgår af akt. 135 af 21. maj 2015, at materiellet forventes leveret og ibrugtaget i løbet af 2018. Finansudvalget blev imidlertid den 27. juni 2017 orienteret om, at projektet ville blive forsinket med to år, da dele af materielanskaffelserne først ville blive leveret i 2019 og ibrugtaget i 2020.

Det samlede projekt forventes nu først afsluttet i 2022, da en delanskaffelse (Mobile Sensorer) er blevet forsinket. Herudover er en anden delanskaffelse (Maritime Craft Air Delivery System) blevet annulleret. De øvrige materielanskaffelser indeholdt i akt. 135 af 21. maj 2015 forventes i henhold til den justerede plan leveret i 2019 og ibrugtaget i 2020.

Maritime Craft Air Delivery System (MCADS) er et system, der gør det muligt at luftnedkaste gummibåde (Rigid-Inflatable Boats - RIB-både) fra C130J-transportfly, hvilket sikrer, at specialoperationsstyrkerne kan

Dato: 19. marts 2019

Enhed: KFI
Sagsnr.: 2018/006207
Dok.nr.: 885658
Bilag: Ingen

FORSVARSMINISTEREN
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: 728 10000
Fax: 728 10300
E-mail: fmn@fmn.dk
www.fmn.dk

indsættes globalt. Ud af den samlede bevilling i akt. 135 af 21. maj 2015 var der forudsat en udgift på 19,5 mio. kr. (2015-pl) til anskaffelsen af MCADS. Det er siden konstateret, at kapaciteten ikke bygger på et konsolideret operativt behov. Det er på den baggrund i december 2018 besluttet at annullere anskaffelsen af MCADS. Midlerne anvendes i stedet til finansiering af de øvrige materielanskaffelser indeholdt i akt. 135 af 21. juni 2015, herunder til at finansiere merudgiften på 6,2 mio. kr. til anskaffelsen af Mobile Sensorer (jf. nedenfor).

Mobile Sensorer udgør teknologisk tidssvarende observations- og sensormateriel, som anvendes af Forward Air Controllers og artilleri- og mortarobservatører i forbindelse med indsættelse af ildstøttekapaciteter og flystøtte. Derudover understøtter kapaciteten også specialoperationsstyrkerne med langtrækkende observationsudstyr med op til 5 km afstand. Ud af den samlede bevilling i akt. 135 af 21. maj 2015 var der forudsat en udgift på 35,6 mio. kr. (2015-pl) til anskaffelsen af Mobile Sensorer. Det er imidlertid i november 2018 besluttet at annullere det igangværende udbud af Mobile Sensorer, da begge leverandøres tilbud på baggrund af brugertests er blevet erklæret ikke-konditionsmæssige som følge af manglende opfyldelse af obligatoriske krav. Tidsplanen er derfor forlænget med op til to år, hvilket betyder, at kapaciteten nu forventes leveret i medio 2021 med operativ ibrugtagning fra 2022. Herudover er udgiften til anskaffelsen opjusteret med 6,2 mio. kr. (2015-pl), da der er konstateret et øget behov for sensorer til specialoperationskommandoens nye patruljekørertøjer og RIB-både. Merudgiften finansieres inden for den afsatte bevilling i akt. 135 af 21. maj 2015.

Anskaffelsen af Mobile Sensorer forventes afviklet i henhold til den ændrede tidsplan med følgende betalingsafløb:

Tidsplan og betalingsafløb for projekt Mobile Sensorer

| Mio. kr. (2015-pl) | Akt. 135 af 21. maj 2015 | Orientering af Finansudvalget den 27. juni 2017 | Nyt betalingsafløb | Forskel mellem orientering den 27. juni 2017 og nyt betalingsafløb |
|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|
| 2017 | 35,6 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 35,6 | - | -35,6 |
| 2020 | - | - | 41,8 | 41,8 |
| I alt | 35,6 | 35,6 | 41,8 | 6,2 |

Bemærkninger: Delprojektet har fået tilført ca. 6,2 mio. kr. mere end oprindeligt planlagt. Merudgiften er udtryk for ompriorerede behov og er finansieret inden for bevillingen i akt. 135 af 21. maj 2015.

Der vil kunne forekomme afvigelser i det anførte betalingsafløb afhængig af leveringsforløb mv.

Den samlede anskaffelse til Forsvarets specialoperationstyrker forventes herefter afsluttet i 2022.

Orienteringsbrev vedrørende bygge- og anlægsprojektet Grønne Etablissementer

Projektet vedr. Grønne Etablissementer blev tiltrådt ved anlægsskema på finansloven for 2014. Af anlægsskemaet fremgår det, at projektet skal påbegyndes i 2014 og afsluttes i 2017, samt at projektet vil andrage i alt 205,0 mio. kr. (2014-pl).

Projektet består af to delprojekter, henholdsvis Grønne Etablissementer Aalborg (GE Aalborg) og Grønne Etablissementer Almegård (GE Almegård). Projektet skal sikre en optimering af miljø-, energi- og klimamæssige forhold på Aalborg og Almegårds Kaserne.

I delprojekt GE Aalborg blev licitationen imidlertid annulleret den 3. februar 2017, da de indkomne bud fra de prækvalificerede entreprenører lå væsentligt over det afsatte budget for delprojektet. Efterfølgende blev der gennemført en markedsdialog med entreprenørerne med henblik på at få forslag til projektændringer, så delprojektet fortsat kunne leve op til de fastsatte kriterier i anlægsskemaet samt overholde budgettet. På baggrund af markedsdialogen blev delprojekt GE Aalborg justeret, og afslutningen af det samlede projekt Grønne Etablissementer blev som følge heraf udskudt til 2019. Det var dog forventningen, at delprojekt GE Almegård fortsat ville være afsluttet i 2017. Finansudvalget blev den 27. juni 2017 orienteret om ændringerne af projektet.

Det samlede projekt Grønne Etablissementer forventes nu først afsluttet i 2022. Delprojekt GE Almegård forventes nu først afsluttet primo 2019, mens delprojekt GE Aalborg først forventes afsluttet i 2022.

Forsinkelsen af delprojekt GE Almegård skyldes forsinkelser i forbindelse med opstillingen af et solcelleanlæg, der er en del af de energioptimerende tiltag beskrevet i projektets formål. Bornholms Energi & Forsyning har vurderet, at det ikke vil være muligt at aftage eventuel overskudsproduktion fra solcelleanlægget i sommermånederne, hvilket vil begrænse den optimale udnyttelse af solcelleanlægget. Der pågår en dialog mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Bornholms Energi & Forsyning om opstillingen af solcelleanlægget. Delprojektet forventes afsluttet i 1. kvartal af 2019.

Forsinkelsen af delprojekt GE Aalborg skyldes kontraktuelle drøftelser med totalrådgiver om rådgiveransvarets udstrækning i forbindelse med replanlægningen af projektet. Den 3. september 2018 blev der indgået et forlig med totalrådgiveren, som vedlagsfrit har påtaget sig opgaven med at replanlægge projektet. Udarbejdelsen af det nye projekteringsmateriale er igangsat efter forliget og pågår stadig. Udgifterne til delprojekt GE Aalborg er som følge heraf fortsat under konsolidering.

Det er dog forventningen, at det nye projektmateriale fortsat vil leve op til den oprindelige beskrivelse på anlægsskemaet på finansloven for 2014, herunder holde sig inden for den afsatte bevilling til projektet.

Den nye tidsplan og betalingsafløb for det samlede projekt Grønne Etablissementer fremgår nedenfor. Da udgifterne til delprojekt GE Aalborg fortsat er under konsolidering, er der usikkerhed forbundet med udgifterne i perioden 2020-2022.

Tidsplan og betalingsafløb for projekt Grønne Etablissementer

| Mio. kr. (2014-pl) | Oprindeligt betalingsafløb på anlægsskema på finansloven for 2014 | Justeret betalingsafløb i orienterende brev af 27. juni 2017 | Ny periodisering for betalingsafløbet | Forskel mellem betalingsafløb i orienterende brev af 27. juni 2017 og nyt betalingsafløb |
|---------------------------|--|---|--|---|
| 2014 | 25,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 2015 | 90,0 | 13,0 | 12,9 | -0,1 |
| 2016 | 80,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| 2017 | 10,0 | 47,9 | 48,5 | +0,6 |
| 2018 | - | 60,0 | 12,0 | -48,0 |
| 2019 | - | 72,6 | 0,1 | -72,5 |
| 2020 | - | | 40,0 | +40,0 |
| 2021 | - | | 60,0 | +60,0 |
| 2022 | - | | 20,0 | +20,0 |
| I alt | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 0,0 |

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen