



BOLIGMINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 8. april 2020
J. nr. 2020-3690

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Kopi: Boligudvalget

Jeg skal hermed orientere Finansudvalget om status for nybyggeriet af Niels Bohr Bygningen i København til brug for det Natur- og Biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet i lyset af den aktuelle coronakrise.

Af seneste orientering om Niels Bohr Bygningen af 8. januar fremgik, at en samlet færdiggørelse af byggeriet var planlagt til juli 2020.

Frem til, at de særlige nationale foranstaltninger for at inddæmme coronasmitte blev iværksat, var vurderingen, at færdiggørelsen af byggeriet kunne ske inden for den oplyste tidsplan. Den aktuelle situation har imidlertid givet yderligere udfordringer for projektets tidsplan og økonomi. Bl.a. er enkelte entreprenører, herunder to udenlandske, ikke mødt op. Der arbejdes på, at dette ikke får betydning for færdiggørelsen, men dette er endnu uvist.

Vejdirektoratet er i gang med at foretage en samlet vurdering af status for projektets økonomi og tidsplan. Jeg orienterer udvalget på ny, hvis denne vurdering viser væsentlige ændringer i forhold til de senest oplyste forventninger, og forelægger om nødvendigt et nyt aktstykke.

Med venlig hilsen



Kaare Dybvad Bek