



Miljøministeriet
Departementet

Bæredygtigt miljø
Den 19. marts 2021

Resultat af ombygning af miljøskibene, Frigg og Sif

Miljøstyrelsen har den 19. marts 2021 kl. 12 modtaget miljøskibene, Frigg og Sif efter endt ombygning.

Kontrakten med Faaborg Værft blev indgået den 13. juni 2020 og den samlede byggetid har været 151 arbejdsdage. Heraf er 44 arbejdsdage force majeure (COVID 19), 12 dage følger af Miljøstyrelsens tilkøb af nødvendige merarbejder og 15 dage er Faaborg Værfts seneste forsinkelse fra 26. februar 2021 til 19. marts 2021.

Den samlede pris for ombygning af miljøskibene er 32.691.315 kr.

Nedenstående tabel uddyber budget og endelig pris for ombygning af miljøskibene.

	Budget	Endelig pris
Kontraktbeløb Faaborg Værft	Kr. 29.982.800	29.982.800
Forventet merarbejde jfr. kravspecifikation og kontrakt	Kr. 2.000.000	1.952.629
Uforudsete udgifter (max. budgetramme)	Kr. 2.722.839	755.886
Total	Kr. 34.705.639	32.691.315

Samlet set er Miljøstyrelsen tilfredse med resultatet af ombygningen og Miljøstyrelsen påbegynder mandskabets træning om bord på skibene mandag den 22. marts 2021. Miljøskibene forventes at have overtaget det fulde program fra de tre gamle skibe med udgangen af maj 2021.