



Transportministeriet

Transportministeren

Uddannelses- og Forskningsudvalget
Folketinget

21. januar 2022

2021-4404

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Uddannelses- og Forskningsudvalget har i brev af 23. december 2021 stillet mig følgende spørgsmål (UFU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Spørgsmål nr. 60:

Vil ministeren redegøre for, hvorfor laboratorierne på Copenhagen Plant Science ikke er taget i brug fire år efter bygningens indvielse?

Svar:

Forsinkelsen på laboratorierne er utilfredsstillende.

Jeg har forelagt spørgsmålet om årsagen til forsinkelsen for Bygningsstyrelsen, som har oplyst følgende:

”Det skal indledningsvist oplyses, at Bygningsstyrelsen siden 2010 har opført og renoveret laboratorier for omkring 12,6 mia. kr. på 160 projekter i alt, hvoraf 18 af dem er nybyggerier. Gennemførelsen af de mange projekter har givet solid erfaring med gennemførelse af avancerede laboratoriebyggerier.

Byggeriet af Copenhagen Plant Science Centre startede i 2013, og er udført i fagentreprise i en dialogbaseret aftale mellem Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet. Byggeriet blev afleveret til universitetet i 2017, og i forbindelse med overdragelsen af lejemålet reducerede Bygningsstyrelsen huslejen til 50 pct. i erkendelse af reduceret funktionalitet af udvalgte laboratorier, vækst- og klimakamre samt ventilation. Københavns Universitet opkræves fortsat reduceret husleje for lejemålet.

Det er Bygningsstyrelsens opfattelse, at det først og fremmest er manglende kontrol og fagtilsyn fra totalrådgivers side, der var årsagen til, at fejlene ikke blev opdaget og håndteret undervejs. Det er totalrådgiverens ansvar og rolle at projektere, føre tilsyn og kontrollere entreprenørenes udførelse af projektet jf. den indgåede aftale med Bygningsstyrelsen. Særligt på installationsfagene har det efterfølgende vist sig, at det udførte arbejde har været mangelfuldt,




og kvaliteten ikke er blevet sikret grundigt nok ved tilstrækkelig kontrol og fagtilsyn.

For at rette op på den reducerede funktionalitet nedsatte Bygningsstyrelsen i december 2017 en task-force, der havde til formål at sikre, at bygningen lever op til de funktionskrav, som Københavns Universitet stillede i projekteringsfasen.

Dette har samtidig medført en opgradering af det oprindelige projekt til tidssvarende løsninger. Der er udført udbedringer samt kvalitets- og funktionsløft på store dele af de tekniske installationer i bygningen. Vækst- og klimakamrene, der udgør en mindre del af laboratorierne, er de sidste laboratorier, der skal opdateres, før bygningen er klar til fuld ibrugtagning. De forventes at stå færdige i 4. kvartal 2022. Bygningsstyrelsen afholder alle omkostningerne til task force-arbejderne, der forventes at udgøre ca. 39,5 mio. kr. (2020-priser). Der pålægges ikke Københavns Universitet husleje af disse omkostninger.”

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht