

Oversigt over fem redningsstationer

Redningsstationer der har etablerings- eller materieludeståender, som forsinker den operative indsættelse af nyt fartøj

Thorup strand (*) Fartøjer	
Aktuel:	LRB 20 (Hurricane)
Fremtidig:	FRB 24 leveres 2. kvartal 2024. Indsættes 1. kvartal 2025
Etablisement	
Aktuel:	Udbygget med port og garage - klar til levering af nyt fartøj
Fremtidig:	Forventes ingen udfordringer ifm. levering af nyt fartøj
Øvrigt materiel	
Aktuel:	Mangler søsætningsvogn
Fremtidig:	Søsætningsvogn leveres mellem ultimo december og medio februar 2025
Forventet operativ ibrugtagning	
Midlertidige tiltag	Ikke identificeret midlertidige tiltag
Uden midlertidige tiltag	FRB indsættes 1. kvartal 2025

Nr. Vorupør (**) Fartøjer	
Aktuel:	RHIB 740, KRST LRB 22 (erstatte af FRB 28)
Fremtidig:	FRB 28 leveres 4. kvartal 2024. Indsættes april 2025
Etablisement	
Aktuel:	Mangler ny RST (færdigt august 2026)
Fremtidig:	Midlertidig teltløsning forventes klar til nyt fartøj i april 2025.
Øvrigt materiel	
Aktuel:	Mangler søsætningsvogn
Fremtidig:	Søsætningsvogn leveres senest februar 2025
Forventet operativ ibrugtagning	
Midlertidige tiltag	FRB indsættes i 2. kvartal 2025
Uden midlertidige tiltag	FRB indsættes i 3. kvartal 2026



Thorsminde (***) Fartøjer	
Aktuel:	LRB 21 (Hurricane)
Fremtidig:	FRB 25 leveres 4. kvartal 2024. Indsættes efterår 2025
Etablisement	
Aktuel:	Mangler nyt bådhus
Fremtidig:	RST forventelig færdig i efteråret 2025
Øvrigt materiel	
Aktuel:	Beddingsvogn under konstruktion
Fremtidig:	Beddingsvogn leveres 4. kvartal 2024
Forventet operativ ibrugtagning	
Midlertidige tiltag	Ikke identificeret midlertidige tiltag
Uden midlertidige tiltag	FRB indsættes i efterår 2025

Røme (****) Fartøjer	
Aktuel:	FRB 19 (Alusafe 1070)
Fremtidig:	FRB 26 leveres 1. kvartal 2025 Indsættes marts 2025
Etablisement	
Aktuel:	Mangler ny RST
Fremtidig:	RST forventelig færdig i 1. kvartal 2025
Øvrigt materiel	
Aktuel:	Beddingsvogn under konstruktion
Fremtidig:	Beddingsvogn leveres 4. kvartal 2024
Forventet operativ ibrugtagning	
Midlertidige tiltag	Ikke identificeret midlertidige tiltag
Uden midlertidige tiltag	FRB indsættes i 1. kvartal 2025. Tidligere meldt leveret medio 2024, levering nu udskudt fra leverandøren.

Klintholm (*****) Fartøjer	
Aktuel:	FRB 20 (Alusafe 1070)
Fremtidig:	FRB 27 leveres 1. kvartal 2025. Indsættes 1. kvartal 2025
Etablisement	
Aktuel:	Mangler ny RST (færdigt august 2026)
Fremtidig:	Midlertidig teltløsning forventes klar til nyt fartøj i februar 2025.
Øvrigt materiel	
Aktuel:	Beddingsvogn under konstruktion
Fremtidig:	Beddingsvogn leveres 4. kvartal 2024
Forventet operativ ibrugtagning	
Midlertidige tiltag	FRB indsættes 1. kvartal 2025
Uden midlertidige tiltag	FRB indsættes 3. kvartal 2026

(*) Den forsinkede operative indsættelse skyldes afhængighed til søsætningsvogn.

(**) Den forsinkede operative indsættelse skyldes afhængighed til ETAB (nyt bådhus). FES oplyser, at der kan laves en midlertidig teltløsning (skal godkendes af kommunen), så FRB kan indsættes april 2025.

(***)/(****) Den forsinkede operative indsættelse skyldes afhængighed til ETAB (nyt bådhus) - ingen midlertidige tiltag er anbefalet på disse to RST.

(*****) Den forsinkede operative indsættelse skyldes afhængighed til ETAB (nyt bådhus). FES oplyser, at der kan laves en midlertidig teltløsning (skal godkendes af kommunen), så FRB kan indsættes 1. kvartal 2025.