



JUSTITSMINISTERIET

Styrings- og Ressourceafdelingen

Folketinget
Grønlandsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 16. august 2017
Kontor: Økonomikontoret
Sagsbeh: Kenny Rasmussen
Sagsnr.: 2016-091-0071
Dok.: 2390414

Arbejdet med at færdiggøre den nye anstalt i Nuuk, som bl.a. vil indeholde en lukket afdeling, der kan huse forvaringsdømte, pågår aktuelt.

Det har været Justitsministeriets forventning, at den nye anstalt i Nuuk kunne tages i brug i sommeren 2018.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har imidlertid oplyst over for Justitsministeriet, at fremdriften af byggeriet ikke følger tidsplanen, og at der forventes en forsinkelse på ca. 6 måneder.

Ifølge Direktoratet for Kriminalforsorgen er baggrunden for forsinkelsen, at det – efter grønlandske forhold – store og komplekse byggeri har givet entreprenørerne en række vanskeligheder, ligesom det har vist sig at være vanskeligt at skaffe den fornødne arbejdskraft.

Det er på den baggrund Direktoratet for Kriminalforsorgens forventning, at anstalten først kan tages i brug i løbet af det tidlige forår 2019.

Justitsministeriet har orienteret Naalakkersuisut om sagen, jf. vedlagte kopi af brev af dags dato.

Søren Pape Poulsen

/

Lena Dyhr Toft Christensen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk