

Kulturminister Brian Mikkelsen  
Kulturministeriet  
Nybrogade 2  
1203 København K.

BESTYRELSESFORMANDEN  
TV-Byen  
DK-2860 Søborg  
T +45 3520 3040  
www.dr.dk

Mogens Munk Rasmussen  
E [mmr@dr.dk](mailto:mmr@dr.dk)

DS/RSD 2004-209-7

8. februar 2005

Kære Brian Mikkelsen,

Hermed fremsendes DRs rapportering med status på byggeriet i Ørestad - DR Byen - primo 2006.

Som det fremgår af rapporteringen, er byggeriet i god fremdrift - byggeriet er nu 82 % færdigt, de første DR-enheder er allerede flyttet ind i byggeriet, mens flytningen af de øvrige københavnske DR-arbejdspladser (bortset fra ensembleerne) følger efter i løbet af indeværende år. Segment 1, der huser studier, redaktionelle områder og programproduktion blev overdraget fra entreprenøren til DRs drift i november, og det første direkte tv-program herfra blev sendt den 3. februar i år.

Som tidligere udmeldt medfører den seneste prognose for byggeriet, herunder merudgifterne forbundet med forliget indgået med entreprenøren på byggeriets koncertsalssegment (Segment 4), merudgifter på i alt 125 mill. kr. (i 1999 priser).

Af beløbet på 125 mill. kr. har DR behov for at lånefinansiere yderligere 70 mill. kr. (i 1999-priser), ud over den statslige garantiramme på 2,66 mia. kr. (i 1999-priser). DR agter at optage det ekstra lån på rent markedsmæssige vilkår, dvs. uden statslig garanti.

Med venlig hilsen

Mogens Munk Rasmussen

Bestyrelsesformand