

Faseoversigt for kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier (4. kvartal 2014)

Faser	Fase 1: Program			Fase 2: Projekt	Fase 3: Projektering			Fase 4: Udførelse					Ministeriets proces	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Tilsagnsramme inkl. Energiårl (og sikring) (mio. Kr. 09-PL)	Planlagt ibrugtagning (ved endeligt tilsagn)	Planlagt ibrugtagning (ved udbetalingsanmodning)	Planlagt ibrugtagning (aktuel status)
	Delfaser	Programoplæg	Byggeprogram	Rådgivervalg	Dispositions- og projektforslag	Projektering og udbud	Licitation	Enterprisekontrakt	Projektopfølgning			Regnskabsafregning						
									Infrastruktur	Fundament	Bygnings- skal							
<b>Region Hovedstaden</b>														<b>12.850</b>	<b>12.895</b>			
Nyt Hospital Bispebjerg														2.950	2.950	2024		2015-2025
Nyt Hospital Herlev														2.250	2.290	2018		2018
Nyt Hospital Nordsjælland														3.800	3.800	2020		2020
Nyt Hospital Hvidovre														1.450	1.450	2021		2020
Det Nye Rigshospital														1.850	1.855	2018	2018	2018
Ny Retspsykiatri Sct. Hans														550	550	2017		2020
<b>Region Midtjylland</b>														<b>10.650</b>	<b>10.837</b>			
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)														6.350	6.451	2019	2019	2016-2019
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)														3.150	3.222	2020	2019	2017-2019
Regionshospitalet Viborg														1.150	1.164	2018	2018	2014-2018
<b>Region Nordjylland</b>														<b>4.100</b>	<b>4.100</b>			
Nyt Aalborg Universitetshospital														4.100	4.100	2019		2020
<b>Region Sjælland</b>														<b>5.350</b>	<b>5.410</b>			
Sjælle Sygehus														4.000	4.000	2021		2020-2021
Psykatri i Slagelse														1.050	1.110	2014	2015	2015
Slagelse Sygehus (somatic)														300	300	2013	2013	2013
<b>Region Syddanmark</b>														<b>8.450</b>	<b>8.477</b>			
Kolding Sygehus														900	912	2016	2017	2012-2017
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)														6.300	6.300	2020		2018-2022
Aabenraa Sygehus														1.250	1.264	2020	2020	2014-2020

Kilde: Oversigten baserer sig på SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv. Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser.