

MINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 29. juni 2018
J. nr. 2016 - 6466

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Jeg skal hermed orientere Finansudvalget om anlægsprojektet "Pharma Science Building" til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, da projektet er regnskabsmæssigt afsluttet, og projektets endelige totaludgift derfor kan opgøres.

Finansudvalget tiltrådte anlægsprojektet i akt. 91 af 16. maj 2013 med en totaludgift på 178,8 mio. kr. (2013-priser). I januar 2017 blev Finansudvalget orienteret om en overskridelse af totaludgiften. Som følge af ikke afgjorte tvister i projektet var vurderingen, at overskridelsen ville ende inden for et udfaldsrum på mellem 3,5 pct. og 23,0 pct. i forhold til den godkendte totaludgift.

Det juridiske efterspil er afsluttet, og Bygningsstyrelsen har i samråd med Kammeradvokaten vurderet, at det ikke er økonomisk fordelagtigt at køre en voldgiftssag mod rådgiver og entreprenører. Derfor har Bygningsstyrelsen valgt at indgå et forlig med totalrådgiver, som havde krævet 13,1 mio. kr., men kravet blev forhandlet ned til 7,2 mio. kr. og dermed gav rådgiver en dekort på 5,9 mio. kr.

Den endelige overskridelse blev på 40,8 mio. kr. (2013-priser) svarende til en overskridelse på 22,8 pct. i forhold til aktstykkebevillingen. Den endelige totaludgift blev således på 219,6 mio. kr. (2013-priser) og holder sig derfor inden for det vurderede interval.

Med venlig hilsen



Ole Birk Olesen