



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 11. april 2019
J. nr. 2018-5166

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

På kvartalsmødet i juni 2018 aftaltes det med ejerne, at Metroselskabet I/S fra september 2018 skal fremsende en månedlig status på Cityringens fremdrift. Denne status skal give ejerne mulighed for at følge fremdriften på de mest tidskritiske områder i byggeriets sidste periode frem til åbningen.

Vedlagt er til Udvalgets orientering således den seneste månedlige ejerorientering om Cityringens fremdrift.

Metroselskabet oplyser i den seneste ejerorientering, at entreprenøren CMT ikke har levet op til en række krav, som er forudsat ved den centrale milepæl 'Ready for Hand Over', som udløb ved udgangen af marts.

Metroselskabet vurderer, at dette potentielt vil forsinke de forestående testkørsler, hvilket i så fald vil medføre, at færdiggørelsen og den endelige godkendelse af Cityringen også vil blive forsinket.

I ejerorienteringen oplyser Metroselskabet, at mulighederne for en optimering af den resterende tidsplan herunder mulighederne for indhentning af de resterende arbejder skal analyseres i de kommende uger i samarbejde med entreprenørerne.

Metroselskabet har hidtil forventet at kunne udmelde et åbningstidspunkt for Cityringen i slutningen af april 2019. På grund af ovennævnte forventer selskabet på nuværende tidspunkt dog først at kunne udmelde et åbningstidspunkt i juni måned.

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen