

212

Kulturministeriet. København, den 8. april 2021.

- a. Kulturministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at en række aktiviteter ifm. restaureringen af Nyborg Slot er sat i bero som følge af afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kulturministeriet vil oversende nyt aktstykke til Finansudvalget, når de samlede konsekvenser af nævnets beslutninger og det fremtidige Nyborg Slot projekt er kendt.
- b. Nyborg Slot projektet omfattede oprindeligt restaurering af den oprindelige Kongefløj og Vagttårnet, en ny udformning af byens torv foran rådhuset samt opførelse af nybyggeri, der skulle være en fortolkning og delvis genopførelse af den oprindelige borgstruktur og skulle indeholde adgangsveje til den oprindelige fløj, sædvanlige museumsfaciliteter, billet- og toiletfaciliteter, butik, cafe, særudstillingslokaler og foredragssal.

Finansudvalget tiltrådte restaurering og udbygning af Nyborg Slot med akt. 128 af 13. maj 2015. Projektets totaludgift blev opgjort til 270,0 mio. kr. (2015-pl). Dertil er der afholdt yderligere udgifter til forundersøgelse for 7,6 mio. kr. Projektet gennemføres med Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre.

Siden godkendelsen i 2015 er det oprindelige projekt udvidet med en forhøjelse af Vagttårnet, jf. krav i arkitektkonkurrencens dommerbetænkning. Dertil blev der foretaget tilpasninger af det oprindelige projekt således, at der har kunnet skabes grundlag for de nødvendige tilladelser/dispensationer efter fredningslovgivningen.

Projektets totaludgift blev med akt. 212 af 18. juni 2020 hævet til 325,6 mio. kr. (2021-pl), hvilket bl.a. skyldes forhøjelsen af Vagttårnet. Projektet finansieres med 54,2 mio. kr. fra § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (2021-pl), mens det resterende beløb finansieres af donationer fra A. P. Møller Fonden og Realdania samt bidrag fra Nyborg Kommune. Aktstykket forudsatte, at projektet vil stå færdigt i 2023, hvor arbejder med torvet og Kongefløjen kunne færdiggøres i 2021, mens vagttårnet og udførelsen af ny udstillingsbygning var forudsat færdige senest i 2023. Af akt. 212 fremgår desuden, at der er indgivet fire klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser i sagerne faldt i december 2020 og medfører, at nybyggeriet af udstillingsfløjen samt en forhøjelse af Vagttårnet ikke længere kan gennemføres som forudsat. På den baggrund orienteres Finansudvalget om, at ovennævnte dele af projektet er sat i

bero. Nævnets afgørelse påvirker ikke Kongefløjen og udviklingen af torvet, hvorfor restaureringen af Kongefløjen og udviklingen af torvet kan fortsætte, og arbejderne hertil forventes afsluttet i 2021.

Kulturministeriet har igangsat et arbejde, der skal belyse konsekvensen for de dele af projektet, som er påvirket af nævnets afgørelse, og hvilke tiltag afgørelsen giver anledning til. Arbejdets indhold og kommende resultater afventes af projektets øvrige finansieringsparter fra A. P. Møller Fonden og Realdania samt Nyborg Kommune, som Slots- og Kulturstyrelsen er i bilateral dialog med. Der overvejes på nuværende tidspunkt en række forskellige muligheder.

Det forventes pt., at restaureringen af Kongefløjen og udviklingen af torvet samt allerede afholdte udgifter i projektet samlet vil udgøre ca. 138,0 mio. kr. (2021-pl). Heraf udgør allerede afholdte udgifter ultimo 2020 ca. 106,6 mio. kr.

Såfremt der findes en løsning, der medfører væsentlige udgifter ud over den samlede totaludgift på 325,6 mio. kr. til restaurering af Nyborg Slot, vil disse blive forelagt for Finansudvalget.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 8. april 2021

JOY MOGENSEN

/ Jørgen Westphal

Til Finansudvalget.