



Miljøministeriet

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 2020-24719
Den 1. februar 2021

Til udvalgets orientering bliver leverancen af de ombyggede miljøskibe, Sif og Frigg forsinket med 26 arbejdsdage fra den 28. december 2020 til den 4. februar 2021.

Faaborg Værft A/S har den 3. december 2020 fremsendt en redegørelse samt revideret produktionsplan til Miljøstyrelsen, hvori de redegør for årsagerne til den yderligere forsinkelse samt, hvilke tiltag Faaborg Værft A/S har iværksat for at begrænse forsinkelsen. Forsinkelsen skyldes i det væsentligste, at leverancer fra underleverandører har været forsinket eller er leveret med få udestående mangler grundet COVID-19 situationen.

Forsinkelsen vil reducere den periode, Miljøstyrelsen har til gradvis indfasning af skibene, der dog fortsat forventes at kunne tages i brug som planlagt i foråret af 2021. Leveringen af skibene, så de er klar til ibrugtagen som forudsat i 2021, har høj prioritet. Det bemærkes, at Faaborg Værft A/S iflg. Skibsombygningskontrakten vil ifalde bod, hvis levering sker mandag den 15. februar 2021 eller senere, såfremt dette ikke skyldes Force Majeure eller yderligere kontraktændringer.

Lea Wermelin

/

Anne Sofie Munk Kruse