



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Orientering om forlængelse af aktstykke om byggemodning på Flyvestation Skrydstrup

Forsvarsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om, at hjemlede udgifter på akt. 28 af 6. december 2018 (tidl. fortroligt akt. J af 6. december 2018) til byggemodning og forberedelse til etablering af faciliteter til F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup afholdes over en længere tidsperiode end oplyst på aktstykket. Herudover forventes et mindre merudgiftsbehov på 9,4 mio. kr. (2022-pl). Forlængelsen er ikke udtryk for forsinkelse i selve byggeprojektet.

Der blev på akt. 28 af 6. december 2018 givet bevillingsmæssig hjemmel til at igangsætte forberedende bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med byggemodning af Flyvestation Skrydstrup før anlægslovens vedtagelse (lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup vedtaget 11. juni 2020). Dette henset til, at det nye campus kan nå at stå klar ved modtagelse af F-35 kampfly. Øvrige etaper i anlægsprojektet er hjemlet på anlægsloven.

Af det tiltrådte aktstykke fremgår det, at udgifterne forventes afholdt i perioden 2018-2020. I forbindelse med projektets fremdrift har det imidlertid vist sig at være nødvendigt at videreføre udgifter, som er hjemlet på akt. 28 af 6. december 2018, frem til 2023. Udgifterne vedrører aftaler og kontrakter, herunder byggeteknisk rådgivning, som er indeholdt på akt. 28 af 6. december 2018. Udgifter til aftaler og kontrakter indgået efter tiltrædelsen af akt. 28 af 6. december 2018 er indeholdt på anlægsloven.

De samlede bygge- og anlægsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af projektet afholdes på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

Totaludgiften til det forberedende arbejde estimeres på nuværende tidspunkt at udgøre 166,8 mio. kr. mod en forventet totaludgift på 157,3 mio. kr. på akt. 28 af 6. december 2018 (2022-pl). Den estimerede forhøjelse på 9,4 mio. kr. (2022-pl) kan henføres til øgede udgifter til rådgiverkontrakter, herunder totalrådgivning, bygherrerådgivning og byggeledelse. Mindre ekstraudgifter dækker forberedende anlægsarbejde og sikringsarbejde. Forhøjelsen af totaludgiften er under forelæg-

Dato: 10. februar 2022

Enhed: TBOE
Sagsbeh.: FMN-CCE
Sagsnr.: 2021/002965
Dok.nr.: 344667
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000
Fax: +45 7281 0300
E-mail: fmn@fmn.dk
www.fmn.dk

EAN: 5798000201200
CVR: 25 77 56 35

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 0273
E-mail: cce@1net.fmn.dk

gelsesgrænsen på 10 pct. af projektets totaludgift, jf. *Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.1*. Projektet forventes nu afviklet i henhold til nedenstående betalingsafløb:

Finansår	Oprindeligt betalingsafløb i akt. 28 af 6. december 2018 (mio. kr. 2022-pl)	Nyt betalingsafløb (mio. kr. 2022-pl)	Forskel mellem betalingsafløb (mio. kr. 2022-pl)
2018	12,0	12,1	0,1
2019	124,8	69,9	-54,9
2020	20,5	60,8	40,3
2021	-	9,8	9,8
2022	-	7,0	7,0
2023	-	7,2	7,2
I alt	157,3	166,8	9,4

Anm.: Afrundingsafvigelser kan forekomme.

På baggrund af ovenstående orienteres om, at afløbsperioden til byggemodning og forberedelse til etablering af faciliteter til F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup forlænges til 2023. Der forventes et samlet afløb i 2022 og 2023 på 14,1 mio. kr. (2022-pl).

Med venlig hilsen

Morten Bødskov