



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
16. september 2022

J nr. 2022 - 2652

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 22. august 2022 stillet mig følgende spørgsmål 494 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Helveg Petersen (RV).

Spørgsmål 494

Vil ministeren oplyse, om Energinet og Evida forventer yderligere budgetoverskridelse for etablering af gasledningen til Lolland-Falster som følge af den fortsatte forventning til høje el- og gaspriser, mangel på arbejdskraft?

Svar

Jeg har indhentet bidrag fra Energinet og Evida, som har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Det oprindeligt godkendte anlægsbudget for hele projektet udgjorde 875 mio. kr. i løbende priser (856 mio. kr. i faste 2021 priser i § 4 godkendelsen). I december 2021 blev budgettet opjusteret til 1.046 mio. kr. (Energinets del af projektet med 128 mio. kr. og Evidas del med 43 mio. kr.). Stigningen var primært afledt af øgede omkostninger til Plan-, Miljø- og Arealaktiviteter og identificeret forøget kompleksitet på bæltkrydsningerne efter forundersøgelserne var afsluttet.

Energinet har nu modtaget tilbud på de væsentligste dele af anlægsprojektet i form af etablering af landleddning og bæltkrydsninger til en markant højere pris end forudsat i det reviderede budget. Evida modtager først i oktober 2022 tilbud på deres del af den store entrepris for landleddningen.

Det totale anlægsprojekt for projektet forventes på den baggrund at stige fra senest reviderede budget (december 2021) på 1.046 mio. kr. til 1.455 mio. kr. Det bemærkes, at en eventuel budgetstigning pt. ikke har fundet sted for Evidas del af gasledningen, og at en eventuel kommende budgetstigning for Evidas del endnu ikke er godkendt af Evidas bestyrelse.

Budgetoverskridelsen på i alt 409 mio. kr. er fordelt på 248 mio. kr. til Energinets del og 162 mio. kr. på Evidas del af projektet, forudsat at Evida modtager entreprenertilbud på samme prisniveau som Energinet.

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



Den opdaterede prognose, september 2022, er opdateret på en række væsentlige områder, primært som følge af tilbud på underboringer til bæltkrydsninger over Storstrømmen (sørør) samt stigende omkostninger til landleddningen, bl.a. på grund af stigende stålpriser og priser på entreprenøropgaven. Dertil kommer en justering af byggerenten på grund af det stigende renteniveau.”

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen