



Orienteringsbrev til KEF-udvalget

Ministeren

**Dato**  
6. maj 2024

**J nr.** 2022 - 321

### **Godkendelse af senere idriftsættelse af 400 kV-forbindelserne Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen)**

Jeg vil hermed orientere udvalget om, at jeg d.d. har godkendt senere idriftsættelse af tre strækninger ifm. 400 kV-forbindelserne Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen (Vestkystforbindelsen), jf. nedenstående:

- Endrup-Stovstrup: fra Q3 2024 til Q2 2025 (9 mdr. forsinkelse)
- Stovstrup-Idomlund: fra Q3 2025 til Q3 2026 (12 mdr. forsinkelse)
- Endrup-grænsen: fra Q1 2025 til Q2 2026 (15 mdr. forsinkelse)

Energinet begrundet udsættelsen med et uventet antal ekspropriationer, arkæologiske fund, klager over dispensationer, erstatningsarealer mv., af et omfang, der overstiger det tidligere forventede.

#### *Konsekvenser*

Energinet estimerer, at udsættelsen af Endrup-grænsen medfører en fortsat begrænsning af kapaciteten på Viking Link og kapaciteten på den dansk-tyske grænse, indtil hele forbindelsen fra Idomlund til grænsen er sat i drift. Energinet estimerer, at udsættelsen – og den fortsatte begrænsning af kapaciteten – på Viking Link medfører et tab i handelsgevinster på flere hundrede mio. kr. Energinet har ikke et estimat for tab i handelsgevinster for den dansk-tyske grænse.

Energinet vurderer ikke, at udsættelsen vil forringe elforsynings sikkerheden – og forventer ikke, at den får direkte konsekvenser for tilslutning af ny VE. Energinet forventer dog, at udsættelsen kan medføre nedregulering af eksisterende VE grundet overbelastning af elnettet. Energinet har for nuværende ikke et estimat for omkostningerne for nedregulering.

Mit embedsværk har bedt Energinet om estimat for omkostninger forbundet med forsinkelsen, herunder for projektøkonomi, nedregulering og tab af handelsgevinster på den dansk-tyske grænse, som jeg efterfølgende vil dele med udvalget.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

[www.kefm.dk](http://www.kefm.dk)