

Ministeriet for offentlige arbejder

(Trafikministeriet)

Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K  
Tlf. (01) 12 62 42 . Telex 22 275 moa dk . Giro 3 00 27 64

den 2. august 1985.

Journal nr. S. 1200-12.  
(Bedes anført i besvarelsen).

Brev nr. S.

MØ/JN/MLæ

Aalborg kommune,  
Vesterbro 14,  
9100 Ålborg.

I brev af 4. juli 1985 (j.nr. 2-4-11-0-963/83-2552) har Aalborg kommune ansøgt om yderligere forlængelse af den ved ministeriet for offentlige arbejders brev af 9. december 1983 senest fastsatte tidsfrist for færdiggørelse af stenindfatningen for den ved ministeriets brev af 15. oktober 1976 tilladte opfyldning af et areal af Limfjorden vest for Aalborg ud for den tidligere cementfabrik "Norden".

Som begrundelse for ansøgningen om udsættelse angives, at der er mangel på økonomiske ressourcer til denne opgave. Kommunen forventer imidlertid, at den manglende stenindfatning kan etableres i løbet af 1986-88.

Kommunen oplyser endvidere, at det opfyldte areal er reguleret og delvis tildækket med muld og tilsået med græs.

I denne anledning godkender ministeriet hermed efter brevveksling med kystinspektoret den ansøgte tidsforlængelse på 3 år, således at det samlede opfyldningsarbejde inkl. indfatningen med storsten skal udføres på de hidtil gældende vilkår og være afsluttet senest 1. november 1988.

Det tilføjes, at ministeriet finder det kritisabelt, at en offentlig myndighed skal være 12 år (1976-1988) om at udføre et projekt, der oprindeligt var fastsat til 2 år.

KYST-INSPEKTORATET 5/81985 J. Nr. 106-2414-4-85-c.

Endelig bemærkes, at ministeriet lægger vægt på, at den nu fastsatte frist overholdes.

Med venlig hilsen

F. Reidar Jørgensen

Kopi sendt til:

Kystinspektoret.

1984 Nr. 11