

MINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 4. august 2015
J. nr. 2015-3596

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Vedr. forsinkelse af perronfornyelsen på Ejby Station

I forbindelse med det igangværende sporfornyelsesprojektet på Vestfyn udføres også fornyelse af perroner på enkelte stationer herunder Ejby.

Arbejdet blev påbegyndt i uge 27, og efter at den nuværende perron mellem spor 2 og 3 var blevet fjernet, blev der konstateret store mængder blød bund under perronen. Dette skal udskiftes og stabiliseres, inden perronen kan genetableres, hvilket kræver spærring af de to tilstødende spor ved Ejby.

For ikke at begrænse trafikken over Vestfyn yderligere samtidig med spærringerne på Vamdrup-Vojens strækningen er det af Banedanmark aftalt i dialog med operatørerne for både gods- og passagertog, at de spærringskrævende arbejder først udføres efter afslutning af Vestfynsprojektet den 10. august, hvor to spor åbnes igen.

Arbejderne ved Ejby station vil forventeligt være afsluttet ved udgangen af uge 35.

Konkret vil det betyde, at sporarbejderne på Vestfyn i sin helhed forventes at være færdige som planlagt den 9. august til trafikal åbning den 10. august. Dog vil det ikke være muligt at benytte perronen på Ejby st. i vestgående retning. Passagerer, som skal af eller på toget mod vest i Ejby, vil derfor forventeligt skulle køre med togbus/taxi fra nærmeste station frem til udgangen af uge 35.

DSB har meddelt, at rejseplanen forventes opdateret med de lokale trafikforhold d. 5. august om aftenen.

Med venlig hilsen



Hans Chr. Schmidt