



Transportministeriet

Transportministeren

Transportudvalget
Folketinget

1. december 2021
2021-845

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00


Til Transportudvalgets orientering oversender jeg vedhæftede brev fra Odense Letbane P/S (bilag 1). Her oplyser Odense Letbane P/S, at driftsstarten for Odense Letbane må udskydes fra årsskiftet 2021/2022 til foråret 2022.

Odense Letbane oplyser, at dette skyldes, at letbanens hovedentreprenør ikke har været i stand til at overholde den overdragelsesdato, som hidtil har været aftalt.

Odense Letbane henviser til de godkendelser, som Banedanmark skal give i forbindelse med anlægget af letbanen. Det er letbaneselskabets ansvar at sikre overholdelsen af sikkerhedskrav, og at tidsplanen for anlægsprojektet tager højde for dette. Jeg har dog bedt Banedanmark udarbejde et notat om styrelsens rolle i sagen, samt hvilket initiativer styrelsen har taget. Jeg vil eftersende notatet til Udvalget.

Det er Odense Letbanes vurdering, at eventuelle merudgifter som følge af forsinkelsen kan afholdes inden for de afsatte reserver. Odense Letbane P/S har orienteret Transportministeriet om detaljerne i selskabets økonomiske vurderinger, men af hensyn til selskabets forhandlingsposition over for sine entreprenører, vedlægges eller offentliggøres disse vurderinger ikke.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht