



Afgjort den 27. juni 2024

239

Kulturministeriet. København, den 19. juni 2024.

- a. Kulturministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til, at Slots- og Kulturstyrelsen fortsætter restaurering og genopretning af Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot med en forhøjelse af totaludgiften fra 101,9 (2024-pl) til 125,1 mio. kr. (2024-pl) svarende til en forhøjelse på 23,2 mio. kr. (2024-pl).

Merudgiften på 23,2 mio. kr. (2024-pl) afholdes af den på finansloven opførte bevilling under § 21.33.78. Slots- og Ejendomsvirksomhed (*Anlægsbev.*).

Forslaget medfører ingen bevillingsmæssige ændringer i finansåret.

- b. Med hjemmel i finansloven for 2020 har Slots- og Kulturstyrelsen igangsat projekt vedr. restaurering og genopretning af Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot. Projektets oprindelige totaludgift udgør 101,9 mio. kr. (2024-pl). Udgiften var forudsat finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen med 45,7 mio. kr., mens 56,2 mio. kr. blev finansieret af donationer fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Carlsbergfondet.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter to elementer:

En restaurering af galleriets arkitektur, som indebærer, at konstruktionerne stabiliseres og delvist udskiftes, samtidig med at flest mulige af bygningsværkets originale dele bevares.

En rekonstruktion af galleriets 19 skulpturer, som indebærer, at skulpturerne hugges i sandsten efter gipsmodeller udført af akademiuddannede billedhuggere. Rekonstruktionen tager afsæt i de ældste bevarede fragmenter fra galleriets opførelse fra begyndelsen af 1600-tallet, samt i arkivalske kilder til galleriets historie.

Budgettet, der blev udarbejdet og optaget i forbindelse med finansloven for 2020, var baseret på en række byggetekniske forundersøgelser, som efterfølgende har vist sig at være utilstrækkelige.

Projektets totalrådgiver har gennemført en række yderligere tekniske forundersøgelser af galleriets murværk mv. På baggrund af disse forundersøgelser, herunder en prøvestandsættelse af en del af galleriet, er det konstateret, at bygningens nedbrydningsgrad er højere end oprindeligt forudsat. Der-

for har totalrådgiver udarbejdet et udkast til revideret budget for de byggearbejder, der vurderes at være nødvendige for, at restaureringen gennemføres i overensstemmelse med bevaringsstrategien. På baggrund heraf er et nyt budget vedtaget for det samlede projekt med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse.

Det forventes fortsat, at tidsplanen kan overholdes, og at projektet færdiggøres i 2028.

2) Totaludgift

Forslaget medfører en fordyrelse på 23,2 mio. kr. og dermed en ny totaludgift på 125,1 mio. kr. Da donationerne ligger fast, finansieres fordyrelsen af den på finansloven opførte bevilling under § 21.33.78. Slots- og Ejendomsvirksomhed (*Anlægsbev.*).

Da donationerne ikke løbende prisopregnes, vil der tillige skulle afsættes midler til at imødegå et indekseringstab. Med en forudsætning om en prisudvikling på 5 % om året vil projektets afløb udvikle sig som følger:

Tabel 1							
Anslået prisudvikling for Marmorgalleriet							
Mio. kr.	2016-2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Projektafløb, 2024-priser	32,1	15,8	25,1	22,3	19,5	10,2	125,1
Projektafløb, løbende priser	32,1	15,8	26,4	24,6	22,6	12,4	133,9

Anm. : Der er anvendt en gennemsnitlig prisudvikling på 5 %. Grundet afrundinger vil der være tilfælde, hvor summationen ikke stemmer.

Staten dækker det indekseringstab som følger af, at donationsfinansieringen ikke prisopregnes. Indekseringstab udgør 3,7 mio. kr. (løbende priser), jf. *tabel 2*. Herefter ser finansieringen af projektet ud som følger:

Tabel 2		
Parternes tilsagn om finansiering ift. totaludgift		
mio. kr.	24-pl	Løbende priser
Donationer – bidraget prisopregnes ikke	56,2	56,2
Staten – bidraget prisopregnes løbende	68,9	74,0
I alt	125,1	130,2
Finansieringsmanko sfa. manglende indeksering af donationer	-	3,7
I alt inkl. statslig finansiering af indekseringsmankoen	-	133,9

Anm. : Det bør bemærkes, at der i beregningen til 28-pl er forudsat en årlig prisstigning på 5 pct. Statens afsatte bevilling vil årligt opregnes med niveauet for den faktiske inflation.

Det ændrede forbrugsafløb søges indarbejdet under § 21.33.78. Slots- og Ejendomsvirksomhed (*Anlægsbev.*) på kommende bevillingslove.

Risikovurdering:

Af bevaringshensyn har destruktive undersøgelser i de indledende faser været begrænset. Det er derfor først ved de partielle demonteringer i udførelsesfasen, at skjulte skader i de originale stens lagdelingszoner kan registreres endeligt. I budgettet er således medregnet en pulje på 10,1 mio. kr. til kendte risici, der primært knytter sig til fortsat usikkerhed om omfanget af nedbrudte bygningsdele, der skal udskiftes i galleriets bærende konstruktioner.

Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår

Forslaget medfører ingen dispositioner på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret. Udgifterne i 2024 afholdes inden for rammerne af den på finansloven opførte bevilling på § 21.33.78. Slots- og Ejendomsvirksomhed (*Anlægsbev.*).

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet projektets totaludgift øges med mere end 10 pct., jf. *budgetvejledningens pkt. 2.8.3.1.*

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at restaurering og genopretning af Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 101,9 mio. kr. (2024-pl) til 125,1 mio. kr. (2024-pl), svarende til en forhøjelse på 23,2 mio. kr. (2024-pl).
Der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2024 et anlægsskema for restaurering og genopretning af Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 19. juni 2024

JAKOB ENGEL-SCHMIDT

/ Kristoffer Kjeldgaard Sloth

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 27-06-2024