



MINISTEREN

Dato 13. april 2007  
J. nr. 500-13

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Trafikudvalget har i brev af 14. marts 2007 stillet mig følgende spørgsmål 1 og 2 vedrørende L 159, som jeg hermed skal besvare.

**Spørgsmål 1:**

”Hvordan ville det samlede anlægsoverslag for Cityringen se ud i dag, hvis man lagde det af Danmarks Statistik udarbejdede byggeomkostningsindeks frem til 3. kvartal 2006, til grund for fremskrivningerne med udgangspunkt i de realiserede enhedspriser på Metroens etape 1 og 2A?”

**Svar:**

Byggeomkostningsindeks for boliger, delindeks etageboliger, er i gennemsnit fra 1996 til 2005 steget med 3,0 % p.a. Enhedspriserne fra Metroens etape 1+2A er ligeledes i gennemsnit opskrevet med 3,0 % p.a. frem til medio 2005. Anlægsoverslaget for Cityringen frem til Resumerapporten er dermed opskrevet svarende til udviklingen i det nævnte byggeomkostningsindeks.

Fra 2. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006 er indekset steget fra 106,0 til 112,3.

Det samlede overslag for Cityringen i prisniveau 3. kvartal 2006 er på dette grundlag beregnet til 15,9 mia. kr.

Det skal bemærkes, at byggeomkostningsindekset ikke fuldt ud afspejler sammensætningen af Cityringens anlægsarbejder.

**Spørgsmål 2:**

”Hvordan ville det samlede anlægsoverslag for Cityringen se ud, hvis forudsætningen var, at der oveni det realiserede slutforbrug på Metroens etape 1 og 2A, januar 2003 – skulle tillægges en betaling for Claims på henholdsvis 1 mia. og 2 mia.kr.?”



**Svar:**

Side 2/2

Anlægsoverslaget er beregnet efter metoden "Successiv Kalkulation". Anlægsoverslaget er beregnet således at sandsynligheden for at ende over- henholdsvis under overslaget er lige store. Claims som de nævnte skal ikke med i det centrale skøn for udgifter; men de skal vurderes i forhold til det usikkerhedsinterval, der er defineret sammen med overslaget.

Som det fremgår af udredningen og lovforslaget er det centrale overslag på ca. 15 mia. kr. (prisniveau 2005). Der knytter sig en betydelig usikkerhed til det beregnede anlægsoverslag i dette indledende projektstade. Anlægsoverslaget for Cityringen vurderes med 80 pct. sandsynlighed at ligge indenfor et interval defineret ved overslaget +/- 3,4 mia. kr., dvs. mellem 11,6 og 18,4 mia. kr.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen