



TRANSPORTMINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 8. juli 2019
J. nr. 2018-5166

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

På kvartalsmødet i juni 2018 aftaltes det med ejerne, at Metroselskabet I/S fra september 2018 skal fremsende en månedlig status på Cityringens fremdrift. Denne status skal give ejerne mulighed for at følge fremdriften på de mest tidskritiske områder i byggeriets sidste periode frem til åbningen.

Vedlagt er til Udvalgets orientering således den seneste månedlige ejerorientering om Cityringens fremdrift.

Af orienteringen fremgår det, at gennemførelsen af visse tests har taget længere tid end forudsat, og gennemførelsen af SIT-tests (tests af integrationen af forskellige tekniske systemer) udgør ifølge Metroselskabet derfor den mest tidskritiske aktivitet for færdiggørelsen af Cityringen. Selskabet forventer, at disse samlet set kan gennemføres indenfor rammerne af tidsplanen.

Det er derfor fortsat Metroselskabets forventning, at Cityringen kan åbne 29. september 2019.

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht